

工地例会 会议纪要

工程名称:青州尧王制药有限公司 12MW 屋顶分布式电站项目 编号:ZHJI-004

各与会单位:

现将 工地例会 会议纪要印发给你们, 请查收。

附: 会议纪要正文共 2 页。

各与会单位及人员 签到栏	与会单位	与会人员
	正信光电科技股份有限公司	吴文刚
	江苏省江建集团有限公司	张生
	江苏省江建集团有限公司	徐冬冬
	江苏省江建集团有限集团	王宝兵
	常州正衡电力工程监理有限公司	徐彪
	常州正衡电力工程监理有限公司	李尚明
	常州正衡电力工程监理有限公司	师勇
注: B61_为工地例会、B62_为专题会议、B63_为机构内部会议。		

工地例会 会议纪要

工程名称:青州尧王制药有限公司 12MW 屋顶分布式光伏电站项目 编号:ZHJI-004

会议地点	青州尧王制药有限公司 12MW 屋顶分布式光伏电站项目部会议室	会议时间	2016 年 12 月 16 日 下午 16:30
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	徐彪
会议议题	项目施工进度、安全、质量及项目协调沟通事宜		

会议内容:

一、施工单位:

张生:

上周施工情况:

- 1、4#厂房钢结构加固已经完成。
- 2、5#厂房钢结构加固已经完成,正在做防腐。
- 3、8#厂房钢结构加固正在进行,主要工作为 T 型钢安装、焊接。

下周计划:

- 1、完成 5#厂房防腐刷漆。
- 2、完成 8#厂房钢结构加固。
- 3、做好屋顶的防护措施,安装光伏板。

需要协调问题:

- 1、请建设单位尽快提供电气图。
- 2、3#、4#厂房有排布图,其余厂房还没有排布图,请建设单位尽快提供。

二、监理单位:

徐彪:

(1) 安全

1、现要求你单位加大现场管理力度,进一步提高质量安全生产意识。尤其是临近佳节,职工思想较为浮躁,安全意识淡薄。

2、在巡视过程中发现有个别高空作业人员不佩戴安全带现象。

(2) 质量

- 1、发现局部有焊痕打磨不平滑，漏磨现象。
- 2、焊接焊缝有夹渣，咬边、气孔、局部出现没焊透现象或焊瘤过大。

(3) 其他

- 1、要求施工单位内外业资料同步跟进完善。
- 2、输出外线施工单位即将施工，应提前申报开工资料。
- 3、近期会有大量施工人员进场，各施工单位要及时对人员进行安全、质量技术交底。
- 4、施工单位及时报送原材构配件进场的有关资料至监理部。
- 5、要求施工单位加大管理力度，切实做好管理工作，提高生产效率。

三、建设单位：

吴文刚：

- 1、进行任何工序之前都要报验，监理方面要控制好质量。
- 2、安全检查要落实到人，并且在规定时间内要完成。
- 3、工作中遇到的问题要提到桌面上来，共同协商，一起解决好。
- 4、施工现场出现问题要尽快记录，尽快解决、尽快反馈处理结果。

签发单位：常州正衡电力工程监理有限公司青州项目部（章）

签 发 人：

签发日期： 2016 年 12 月 16 日

注：1、本表一式三份，由监理单位填写，建设单位、监理单位、施工单位各存一份。

2、附件：会议签到表。