

会议纪要

签发:

工程名称: 公布井光伏园区 110kV 升压站工程

编号: GBJGF-B9-001

会议地点	现场会议室	会议时间	2016 年 11 月 27 日
会议主持人	王留武		
会议主题: 定边公布井光伏园区 4 个 110kV 升压站及外线工程第一次工地会议			
会议内容: 2016 年 11 月 27 日下午 13:00 在公布井 330kV 升压站现场会议室召开了第一次工地会议, 会议具体内容如下: 一、建设单位、监理单位和施工单位分别介绍各自驻现场的组织机构、人员及其分工			
单 位	姓 名	分 工	电 话
正信天航	王留武	业主项目部经理	18896645796
正信天航	陈杰	现场技术负责人	13776402746
正信天航	马德祥	现场施工管理	18616798049
正衡监理	韩火明	总监代表	13569055050
正衡监理	杨康	土建监理	15751682090
江苏宏大	郭富林	施工负责人	13910274245
陕西银泰	曹昕	施工负责人	13219606635
四川南充市水电工程有限公司 (外线基础)	钱万东	施工负责人	13806146234

二、建设单位根据委托监理合同宣布对总监理工程师的授权

按照监理合同规定，本工程有项目总监梅波负责本工程质量、进度、投资、安全、合同、信息管理，并负责协调双方关系。

三、建设单位介绍工程基本情况

本工程建设地点在定边县白泥井镇公布井村，包括 4 个 110kV 升压站以及配套外线工程，每个升压站又包括综合楼、电气楼、水泵房、库房、SVG 基础、电缆沟、站内道路以及围墙等附属工程。

本工程项目地址距离定边县城 26km，交通较为便利，通讯畅通；施工用水采用就地打井方式解决施工及生活用水所需；施工用电采用临时用电，现场施工材料中，黄沙由本地沙场供应，现场所用混凝土由现场自建搅拌站供应。

四、施工单位介绍工程施工情况

现场生活区、办公区的临时设施已完成，生活区还配备了员工餐厅、淋浴房及晾晒架等设施；办公区的项目部设置及会议室也全部安排到位。施工管理人员及操作人员工作准备就绪，现场安全文明施工项目部将按照安全文明标准化来实施推进。

110KV 外线基础已经全部完成未回填，P4 区升压站电气楼顶正在绑扎钢筋，综合楼已经封顶，现两台主变基础正在开挖，附属设备基础未施工。P3 区综合楼已经封顶，电气楼主体已经完成，现 SVG 主体正在施工，其他附属设备基础未施工。P2 区综合楼已经封顶，电气楼主体正在施工中，其他附属设备基础未施工。P1 区升压站全部基础未施工。

五、建设单位和监理单位对施工现场提出意见和要求

(1) 建设单位意见及要求

每周星期天下午 13:00 在 330kV 升压站准时召开工地例会，所有参建单位人员必须到齐，无故不得缺席，不得迟到早退，有事提前请假；会议过程中不得高声喧哗，严肃会议纪律，手机静音或震动。

要求现场施工单位做好现场安全文明施工工作，做到按图施工，按要求施工，对现场的安全要重视，施工质量不放松，确保按时送电并网运行。

(2) 监理单位意见及要求

按照安全文明施工标准化以及业主工期要求，施工项目部尽快做好每道工序的进度实施计划，避免延误工程工期；进场材料堆放定置化，施工区、生活区、办公区划分明确，并挂好标示标牌；每周上报周进度计划报项目监理部；工程资料与

工程同步进行，并将前期资料全部完善到位；所有进场材料实行监理见证送检，试验委托单必须经监理签字及盖章后方可生效，否则不予签认。

本工程基础、一层、二层及屋面钢筋砼浇筑实行监理旁站制度、材料进场实行见证取样，经监理项目部验收同意后方可下道工序施工；施工项目部编制好专项施工方案，确保实际可操作性；基坑开挖后，四周采用红黄相间的钢管进行隔离维护，确保安全可靠；

本工程施工用表均为 2014 年国网公司新版表式，即国家电网公司业主项目部标准化手册、国家电网公司监理项目部标准化手册、国家电网公司施工项目部标准化手册。

六、总监理工程师代表介绍监理规划的主要内容及对各参建方进行监理工作交底

(1) 根据委托的监理合同，我公司独立对本工程从开工到工程竣工实行全过程监理；安全目标设置与业主一致；

(2) 项目总监组织项目部人员熟悉施工图，提出预检意见，参建业主组织的施工图会检和设计交底，并对会议的内容进行跟踪落实；

(3) 审查施工项目部报审的项目管理实施规划、工程开工报告、特殊施工方案、安全质量管理体系、管理人员及特殊工种人员报审等；

(4) 严格审查各供货商及试验室的资质等级；

(5) 严格把好所有进场材料关大型机械设备，发现不合格材料立即清退现场；

(6) 审查施工项目部报审的进度计划，提出进度预控措施；

(7) 组织隐蔽工程、分项工程及单位工程验收，参加业主项目部组织的基础、主体、中间及竣工验收，并提供相关监理资料；

(8) 审查工程进度款报审及每月工程量核算工作。

(9) 严格审查工程变更，当工程变更涉及安全、环保等内容时，三方共同协商，并对工程变更费用和工期进行审核确认；

(10) 监督施工项目部遵循有关安全生产法律、法规的规定，做好安全防护、消防及文明施工工作；对违章指挥、违章操作应立即制止；发现存在的事故安全隐患应当要求施工项目部立即整改；

(11) 做好土建移交电气安装交接工序；

(12) 组织本工程设备开箱验收工作

(13) 支持召开工地例会，检查分析工程项目进度计划完成情况、工程质量状况和检查工程量核定及工程款支付情况，协调有关各方关系，处理需要解决的有关事项；

(14) 及时编写并签发监理周报、监理月报和监理工作总结；

(15) 做好监理记录，及时整理好日常监理资料的检查和归档。

主送单位	江苏宏大建设集团有限公司、陕西银泰建筑安装工程有限公司		
抄送单位	正信天航（陕西）电力科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2016 年 11 月 27 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。