

会议纪要

签发: 韩火明
编号: GBJGF-B9-007

工程名称: 定边县公布井光伏园区 110kV 升压站建设工程

会议地点	现场会议室	会议时间	2017 年 3 月 3 日
会议主持人	韩火明		
会议主题: 定边县公布井光伏园区 3 个 110kV 升压站及外线工程第七次工地会议			
会议内容: 各施工单位在周例会前, 提交本周工作完成量, 下周工作计划, 安全文明施工。具体会议内容如下 一、各施工单位本周完成工程量 1、公布井 330KV 升压站工程 (陕西银泰建筑安装工程有限公司) (1) 330KV 区构架基础完成 100% (2) 110KV 区设备基础完成 40%; (3) 35KV 区电容器基础、电抗器基础完成 30% (4) 防火墙已完成 50% (5) 主控楼砌体完成 20% 2、公布井 110KV (P2) 升压站工程 (陕西银泰建筑安装工程有限公司) (1) 综合楼二层模板、脚手架清理完成。 (2) 电气楼脚手架搭设完成, 柱钢筋绑扎完成。 (3) 室外接地网完成 80% (4) 消防水池基坑开挖完成。 (5) 主变基础完成 (6) 防火墙基础完成 3、公布井 110KV (P3、P4) 升压站工程 (江苏宏大建设集团有限公司)			

- (1) P3 区室外设备基础全部完成，全场区接地完成 90%
- (2) P4 区全场区接地完成 60%

二、各施工单位下周工作计划

1、公布井 330KV 升压站工程（陕西银泰建筑安装工程有限公司）

- (1) 330KV 构架设备基础全部完成。
- (2) 110KV 构架设备基础全部完成
- (3) 电容器、电抗器全部完成
- (4) 防火墙全部完成
- (5) 主控楼砌体完成 80%
- (6) 场区主道路垫层浇筑完成。

2、公布井 110KV (P2) 升压站工程（陕西银泰建筑安装工程有限公司）

- (1) 电气楼支模、梁钢筋绑扎完成
- (2) 防火墙砌筑完成、综合楼卫生间墙体砌筑完成
- (3) 消防水池基础完成
- (4) 事故油池开挖
- (5) 接地变施工
- (6) 避雷器基础、电压互感器基础、电流互感器基础、隔离开关基础、断路器基础开挖完成

3、公布井 110KV (P3、P4) 升压站工程（江苏宏大建设集团有限公司）

- (1) P3 区电缆沟完成
- (2) P4 区室外基础全部完成、电缆沟开挖

三、正信天航（陕西）电力科技有限公司

1、为了加强施工现场安全文明施工建设，再次强调进入施工现场必须按要求佩戴安全帽。闲杂人员严禁进入施工现场。

2、各施工单位严格按照施工时间节点，抓紧施工进度。

3、各施工单位做好施工现场安全检查，排除安全隐患。

4、施工现场施工过程中必须严格遵守相关规范，保证施工质量。在关键部位、关键工序报验前，首先自检合格。

四、常州正衡电力工程监理有限公司

- 1、各施工单位基坑开挖过程中,做好护坡;开挖完成后做好临边维护。
- 2、各施工单位收到监理工程师通知单后,按要求在规定时间内及时回复。
- 3、各施工现场隐蔽工程必须报验,不得擅自回填、浇筑,否则一切后果由施工单位负责。
- 4、各施工单位严格按照时间节点施工,跟进施工进度;保证施工进度的同时注意施工质量。
- 5、各施工单位施工过程中,各现场负责人严格把控,严格按照设计图纸要求、相关规范施工,做好施工现场安全文明施工。

主送单位	江苏宏大建设集团有限公司、陕西银泰建筑安装工程有限公司		
抄送单位	正信天航(陕西)电力科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017年3月4日

注:会议纪要由监理项目部起草,经总监理工程师签发后下发。

_____会议签到表

三