

会议纪要

签发:

编号:GBJGF-B9-003

工程名称:公布井光伏园区 110kV 升压站工程

会议地点	现场会议室	会议时间	2016 年 12 月 09 日
会议主持人	韩火明		
会议主题： 定边公布井光伏园区 4 个 110kV 升压站及外线工程第三次工地会议			
会议内容： 2016 年 12 月 9 日下午 14:00，在施工现场会议室召开了由监理单位主持，建设单位和施工单位参加的定边公布井光伏园区 4 个 110kV 升压站及外线工程第三次工地例会，会议首先对施工情况进行了检查，对下阶段工作作了安排，会议内容纪要如下： 一、施工完成情况检查 P1 站 110kV 升压站暂未开始施工；P2 站电气楼已完成 90%，综合楼已完成 90%，户外构架基础已完成 90%；P3 综合楼已完成大概 85%，电气楼完成大概 85%，主变基础完成大概 20%，SVG 完成大概 60%；P4 站综合楼大概完成 90%，电气楼完成大概完成 65%，主变基础完成大概 40%，SVG 基础已全部完成。 二、未完成情况检查 现场由于工人安排不够合理，现场施工部分工序导致，施工中存在不合理的操作，导致部分构架基础混凝土浇筑滞后，P2 站综合楼坡屋面填充墙未砌筑完成，P4 站也是同样原因，现场综合楼坡屋面板筋，梁筋完成时间滞后，导致浇筑时间延迟。 三、下阶段工作安排 抓紧时间按照计划完成剩余的工作量，按业主要求，尽快安排完成年前的工作量，P1 站电气楼，综合楼，户外构架基础按节点要求完成，余下的分部工程中电缆沟，站内道路，围墙以及上下水明年施工；P3、P4 站电气楼综合楼，户外构架基础按节点要求完成，电缆沟年前基础开挖完成，垫层混凝土浇筑，站内道路按要求进行施工，能年前完成的就年前完成，围墙以及上下水按要求制定完整的施工工序。 四、现场需协调事宜 现场施工进度由于天气原因，存在施工进度滞后的问题，部分工序导致，导致			

完成后混凝土外观质量，经现场业主，监理，施工单位协商，决定按图纸，设计规范要求进行现场工序施工，每道工序现场完成后现场班组，施工单位自检，完成后再报监理进行验收，确保施工工序的完整性，施工质量的规范性。

主送单位	江苏宏大建设集团有限公司、陕西银泰建筑安装工程有限公司		
抄送单位	正信天航（陕西）电力科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2016年12月09日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。