

会议纪要

签发: 韩火明
编号: GBJGF-B9-021

工程名称: 定边县公布井光伏园区 110KV 升压站建设工程

会议地点	现 场 会 议 室	会议时间	2017 年 06 月 09 日
会议主持人	韩 火 明		
会议主题: 定边县公布井 3 个 110KV 升压站及外线工程第二十一次会议			
会议内容: 各施工单位注意施工现场安全文明施工, 安装单位务必保证施工人员安全保障。具体会议内容如下			
一、各施工单位本周完成工作量			
1、公布井 330KV 升压站工程 (陕西银泰建筑安装工程有限公司)			
(1) 全场道路完成 95%。			
(2) 主控楼、门卫室地砖完成。			
(3) 全部内墙批腻子完成 90%。			
2、公布井 110KV (P2) 升压站工程 (陕西银泰建筑安装工程有限公司)			
(1) 门房、车库顶板绑扎钢筋, 浇筑砼。			
(2) 水泵房顶板绑扎钢筋, 浇筑砼。			
(3) 围墙砌筑完成。			
(4) 电气楼防水施工。			
(5) 综合楼卫生间防水。			
3、公布井 110KV (P3、P4) 升压站工程 (江苏宏大建设集团有限公司)			
(1) 全场接地完成。			
(2) 综合楼吊顶完成。			
(3) 门卫吊顶完成。			
(4) 全场道路综合楼大门口道路完成砂砾石铺设。			
4、公布井电气安装工程 (陕西恒达电力有限公司)			
(1) 330 区域软导线安装完成 100%。			
(2) 110 区域软导线安装完成 100%。			
(3) 110 区域支架接地焊接 100 米。			
(4) 110 区域管母焊接完成 80%。			
(5) 全站电缆支架安装完成 90%。			
(6) 直流系统 2 套蓄电池安装完成 100%。			
二、各施工单位下周工作计划			
1、公布井 330KV 升压站工程 (陕西银泰建筑安装工程有限公司)			
(1) 主控楼、门卫房地脚踢脚、卫生间、厨房内墙面砖。			
(2) 室内电缆穿线。			
(3) 主控楼、门卫房吊顶。			

- (4) 道路道牙安装。
- (5) 全场排水工程施工。
- 2、公布井 110KV (P2) 升压站工程 (陕西银泰建筑安装工程有限公司)
 - (1) 综合楼铺地砖。
 - (2) 污水池支模、绑扎。
 - (3) 门卫砖砌。
 - (4) 电缆沟支护。
- 3、公布井 110KV (P3、P4) 升压站工程 (江苏宏大建设集团有限公司)
 - (1) 综合楼卫生间地砖 (未到)。
 - (2) 门卫卫生间地砖 (未到)。
 - (3) 车库完成 (电施材料未到)。
 - (4) 综合泵房完成 (电施材料未到)。
 - (5) 围墙改方案待定。
 - (6) 全场道路 (综合楼前、围墙外)。
- 4、公布井电气安装工程 (陕西恒达电力有限公司)
 - (1) 330 设备区 PT. 避雷器倒运完成 100%。
 - (2) 330 设备区管母焊接完成 50%。
 - (3) 主变设备区主编套管安装完成 100%。
 - (4) 主变设备区 110KV 管母安装完成 100%。
 - (5) 一体化电源设备区屏柜倒运安装完成 100%。

三、正信天航 (陕西) 电力科技有限公司

1、各施工单位引起重视，该报验的项目完成后一定要报验 (特别是隐蔽工程，不报不认可)。

- 2、各施工单位要合理安排人员，确保每天的上工人数。
- 3、330 区域电缆沟内的杂物尽快安排人员清除。
- 4、焊接管母的速度要加快，不要拖整个工程的进度。
- 5、所有批完腻子的楼、墙在涂料之前要先自检在报验。
- 6、屋面做过防水的要报验。
- 7、注意安全文明施工。

四、常州正衡电力工程监理有限公司

1、各施工单位注意安全文明施工，尤其是在高空作业时，一定采取防护措施。注意安全。

- 2、各施工单位该整改的地方马上落实，抓紧完善，不得拖延。
- 3、施工完成后的项目该报验的必须报验，验收合格后在开展下面的工作。

主送单位	江苏宏大建设集团有限公司、陕西银泰建筑安装工程有限公司		
抄送单位	正信天航 (陕西) 电力科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017 年 06 月 11 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。