

会议纪要

签发: 韩火明
编号: GBJGF-B9-020

工程名称: 定边县公布井光伏园区 110KV 升压站建设工程

会议地点	现场会议室	会议时间	2017 年 06 月 02 日
会议主持人	韩火明		
会议主题: 定边县公布井 3 个 110KV 升压站及外线工程第二十次会议			
会议内容: 各施工单位注意施工现场安全文明施工, 安装单位务必保证施工人员安全保障。具体会议内容如下 一、各施工单位本周完成工作量 1、公布井 330KV 升压站工程 (陕西银泰建筑安装工程有限公司) (1) 主控楼内地砖地面基本完成。 (2) 主控楼内墙批腻子基本完成。 (3) 电气楼内墙批腻子基本完成。 (4) 现场电缆完成 80%。 2、公布井 110KV (P2) 升压站工程 (陕西银泰建筑安装工程有限公司) (1) 综合楼墙面一层刮白完成 50% (2) 车库砌体完成。 (3) 门房砌体完成。 (4) 化粪池砌体完成。 (5) 接地变油池完成。 (6) 主变油池完成 2 个, 剩余 1 个。 3、公布井 110KV (P3、P4) 升压站工程 (江苏宏大建设集团有限公司) (1) 室外构架基础完成。 (2) SVG 完成。 (3) 电气楼完成。 (4) 全场接地完成 95%。 (5) 全场电缆沟完成。 (6) 综合楼、门卫室完成 95%。 (7) 车库土建完成。 (8) 综合水泵房完成。 (9) 化粪池完成 99%。 (10) 污水池完成。 (11) 围墙完成。 (12) 全场道路底层完成 80%。			

4、公布井电气安装工程（陕西恒达电力有限公司）

- (1) 330 区域软导线制作完成 100%。
- (2) 110 区域软导线制作完成 100%。
- (3) #2 主变区域附件安装完成 50%。
- (4) 110 区域支架接地焊接完成 200 米。
- (5) 110 区域管母配置完成 60%。
- (6) 全站电缆支架安装完成 100%。

二、各施工单位下周工作计划

1、公布井 330KV 升压站工程（陕西银泰建筑安装工程有限公司）

- (1) 现场道路完成 90%。
- (2) 现场排水完成 30%。
- (3) 事故油池完成。
- (4) 散水施工。
- (5) 道牙安装 20%。

2、公布井 110KV（P2）升压站工程（陕西银泰建筑安装工程有限公司）

- (1) 门房、车库顶板绑扎钢筋，浇筑砼。
- (2) 水泵房顶板绑扎钢筋，浇筑砼。
- (3) 围墙砌筑完成。
- (4) 电气楼防水施工。
- (5) 综合楼卫生间防水。

3、公布井 110KV（P3、P4）升压站工程（江苏宏大建设集团有限公司）

- (1) 综合楼批腻子完成。
- (2) 综合楼地面砖一层走道完成。
- (3) 门卫室地面砖完成。
- (4) 门卫化粪池完成。
- (5) 综合水泵房土建完成。
- (6) 围墙抹灰贴砖完成。
- (7) 门卫至设备区道路铺垫层完成。

4、公布井电气安装工程（陕西恒达电力有限公司）

- (1) 330 设备区软母线制作/安装完成。
- (2) 330 设备区管母焊接完成 30%。
- (3) 主变设备区主变套管安装完成。
- (4) 主变设备区 110KV 管母安装完成 30%。
- (5) 一体化电源设备区屏柜安装完成。

三、正信天航（陕西）电力科技有限公司

- 1、为保证施工进度，各施工单位严格按照施工周报进度计划施工，保证按期完成。
- 2、在抢进度的同时还要考虑形象。
- 3、各个施工队要密切配合，保证材料的有序进场。
- 4、要注意安全文明施工，从明天开始进入施工现场必须要佩带安全帽。
- 5、相互之间要注意成品保护，施工同时不得损害他人成品。



- 6、注意做好屋面防水问题。
- 7、墙面批腻子，涂料前要先报验。

四、常州正衡电力工程监理有限公司

- 1、各施工单位紧密配合，注意安全。
- 2、安装单位凡是检查项目和试验项目通知监理试验拉警戒带，注意安全。
- 3、一定要做好楼面防护。
- 4、P2 和 P3 的女儿墙防雷接地完成后一定要先自检在报验。

常州正衡电力工程监理有限公司

主送单位	江苏宏大建设集团有限公司、陕西银泰建筑安装工程有限公司		
抄送单位	正信天航（陕西）电力科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017 年 06 月 02 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。