

会议纪要

签发: 韩火明
编号: GBJGF-B9-008

工程名称: 定边县公布井光伏园区 110kV 升压站建设工程

会议地点	现场会议室	会议时间	2017 年 3 月 10 日
会议主持人	韩火明		
会议主题:			
定边县公布井光伏园区 3 个 110kV 升压站及外线工程第 八 次工地会议			
会议内容:			
各施工单位注意施工现场安全文明施工, 临时用电安全。具体会议内容如下			
一、各施工单位本周完成工程量			
1、公布井 330KV 升压站工程 (陕西银泰建筑工程有限公司)			
(1) 330KV 区设备基础完成 100%			
(2) 110KV 区设备基础完成 50%;			
(3) 主变油坑完成 30%			
(4) 电容器、电抗器已完成 70%			
(5) 防火墙完成 70%			
2、公布井 110KV (P2) 升压站工程 (陕西银泰建筑工程有限公司)			
(1) 电气楼脚手架、支模完成, 梁柱钢筋绑扎完成, 顶板钢筋绑扎完成 80%。			
(2) 消防水池垫层浇筑完成。			
(3) 事故油池开挖完成。			
(4) 构架基础开挖完成。			
3、公布井 110KV (P3、P4) 升压站工程 (江苏宏大建设集团有限公司)			
(1) P3、P4 区室外构架基础全部完成。			

- (2) P3、P4 区 SVG 基础全部完成。
- (3) P3、P4 区全场接地完成 90%。
- (4) P3 区全场电缆沟支模完成。
- (5) P4 区门卫房、车库完成。
- (6) P3、P4 区综合水泵房底板完成。

二、各施工单位下周工作计划

1、公布井 330KV 升压站工程（陕西银泰建筑安装工程有限公司）

- (1) 110KV 设备区设备基础全部完成。
- (2) 主变油坑全部完成
- (3) 电容器、电抗器基础全部完成
- (4) 防火墙全部完成
- (5) 电缆沟施工完成 40%
- (6) 全场区道路基层完成。

2、公布井 110KV (P2) 升压站工程（陕西银泰建筑安装工程有限公司）

- (1) 电气楼砼浇筑完成。
- (2) 消防水池基础部分完成
- (3) 事故油池基础部分完成
- (4) 构架设备基础完成
- (5) 综合楼卫生间墙体砌筑完成。
- (6) 防火墙砌筑完成。

3、公布井 110KV (P3、P4) 升压站工程（江苏宏大建设集团有限公司）

- (1) P4 区室外构架基础回填完成
- (2) P3 区电气楼主体报验，墙体粉刷准备；P4 区砌墙结束。
- (3) P3 区全场电缆沟砼浇筑完成；P4 区全场电缆沟开挖完成，模板支护完成。
- (4) P3 区门卫房、车库顶板砼浇筑完成。
- (5) P3、P4 区综合水泵房主体施工完成。
- (6) 全场区道路 P3 区放线完成。

三、正信天航（陕西）电力科技有限公司

1、P2 区电气楼脚手架搭设不符合规范要求，要求施工单位限期整改到位，整改完成后方可进行砼浇筑。

2、P3 区电缆沟模板支护存在偏差，为了不影响后期盖板安装，要求施工单位整改到位，不得出现偏差，影响盖板安装。

3、P4 区设备基础砼浇筑完成面存在大量蜂窝麻面，要求施工单位本周内整改完成，并且在后期的砼浇筑过程中务必振捣到位，不得再次出现此类问题。

4、各施工单位注意施工现场临时用电安全。

5、各施工单位存在施工质量问题必须及时整改到位，严格按照图纸施工。

6、P2 区电气楼顶板砼浇筑前必须报验，验收通过后方可浇筑砼。

7、外线十基铁塔 3 月 17 日完成组装，施工过程中注意安全文明施工。

四、常州正衡电力工程监理有限公司

1、各施工单位保证资料完成性，上报施工月报、施工周报。

2、各施工单位在进行关键部位、关键工序施工前，必须对施工人员进行交底，保证施工质量，严格按照图纸施工。

3、各施工单位保证施工进度，合理安排施工人员，施工进度滞后，增加施工现场施工人员。

4、施工过程中严格遵守验收规范，强制性条文，保证施工质量。

主送单位	江苏宏大建设集团有限公司、陕西银泰建筑安装工程有限公司		
抄送单位	正信天航（陕西）电力科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017 年 3 月 4 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

_____会议签到表

卷之三