

会议纪要

工程名称：定边县公布井光伏园区 110kV 升压站建设工程

签发：[Signature]
编号：GBJGF-B9-011

会议地点	现场会议室	会议时间	2017 年 3 月 31 日
会议主持人	韩火明		

会议主题：

定边县公布井光伏园区 3 个 110kV 升压站及外线工程第十一次工地会议

会议内容：

各施工单位注意施工现场安全文明施工，安装单位务必保证施工人员安全保障。具体会议内容如下

一、各施工单位本周完成工程量

1、公布井 330KV 升压站工程（陕西银泰建筑工程有限公司）

- （1）主控楼内墙抹灰完成 70%，外墙抹灰完成 20%。
- （2）电气楼砌体完成 50%
- （3）电缆沟完成 75%

2、公布井 110KV（P2）升压站工程（陕西银泰建筑工程有限公司）

- （1）SVG 垫层浇筑完成。
- （2）电气楼模板拆除完成。
- （3）接地变垫层浇筑完成。
- （4）电缆沟开始开挖。

3、公布井 110KV（P3、P4）升压站工程（江苏宏大建设集团有限公司）

- （1）P3、P4 区室外构架基础全部完成。
- （2）P3、P4 区 SVG 基础全部完成。
- （3）P3、P4 区全场接地完成 90%。
- （4）P3 区全场电缆沟完成。
- （5）P3、P4 区门卫房、车库完成。
- （6）P3、P4 区综合水泵房墙钢筋绑扎完成。

(7) P3 区全场区道路部分垫层浇筑完成。

4、公布井 110KV 外线工程（四川省南充市水电工程有限公司）

- (1) 110KV 线路未施工
- (2) 330KV 构架完成 90%。
- (3) P3 区构架已完成。

二、各施工单位下周工作计划

1、公布井 330KV 升压站工程（陕西银泰建筑安装工程有限公司）

- (1) 综合楼内外墙抹灰全部完成。
- (2) 电控楼墙体砌筑全部完成，抹灰完成 50%。
- (3) 场区电缆沟全部完成。
- (4) 污水池完成 50%，化粪池施工完成。
- (5) 门房墙体砌筑完成。

2、公布井 110KV (P2) 升压站工程（陕西银泰建筑安装工程有限公司）

- (1) SVG 基础完成。
- (2) 电气楼砌体完成 50%。
- (3) 综合楼抹灰完成 80%。
- (4) 接地变基础完成。
- (5) 电缆沟完成 60%。
- (6) 消防水池基础完成。

3、公布井 110KV (P3、P4) 升压站工程（江苏宏大建设集团有限公司）

- (1) P3 区门卫房、车库内外墙抹灰完成。
- (2) P3 区综合水泵房墙体砌筑完成。
- (3) P3 区化粪池、污水池开挖。
- (4) P3 区围墙完成 50%。
- (5) P3 区设备区道路完成。

4、公布井 110KV 外线工程（四川省南充市水电工程有限公司）

- (1) 330KV 升压站 110KV 区全部完成。

三、正信天航（陕西）电力科技有限公司

1、各施工单位严格按照施工计划施工，在确保施工质量的前提下，完成施工计划。

2、P2 区施工进度滞后，要求施工单位合理安排施工人员，若无法按期完成施工计划，应加派施工人员。

3、P2 区电缆沟变更，800mm 深电缆沟更改为砖砌，800mm 以上深度的保持不变。

4、P2 区电缆沟开挖后必须进行基层夯实。施工过程中务必保证标高、轴线符合图纸设计要求。

5、330KV 升压站施工质量存在严重问题，现要求施工现场管理人员，严格按照相关规范施工，关键工序、关键部位施工前做好交底。

6、各施工单位在内外墙抹灰中，严禁大量施工砂浆王；内墙抹灰必须控制开间、进深；外墙抹灰务必控制好完成面垂直度、平整度。

7、各施工单位综合楼抹灰，内墙抹灰务必抹灰至圈梁以上 10cm。

8、为保证施工质量，方便进行下道工序，各施工单位在内墙腻子粉刷过程中，务必贴玻纤网。

四、常州正衡电力工程监理有限公司

1、各施工单位在施工过程中严格把控安全问题，防止安全事故发生，做好室内外临边防护。

2、在施工过程中各施工单位都出现设备基础标高偏差，现要求各施工单位严格按照图纸设计要求施工，对施工人员做好交底。

3、为保证按期完成施工计划，各施工单位合理安排施工人员，务必在保证施工质量的前提下按期完成施工计划。

4、P3 区避雷针安装已完成，要求施工单位自行检测避雷针电阻值，检测完成后，报我单位进行复验。

5、再次强调关键部位、关键工序施工前必须报验，验收合格后方可进行施工。

主送单位	江苏宏大建设集团有限公司、陕西银泰建筑安装工程有限公司		
抄送单位	正信天航（陕西）电力科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017 年 3 月 31 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

_____会议签到表

[illegible]