

会议纪要

工程名称：定边县公布井光伏园区 110kV 升压站建设工程

签发：韩火明
编号：GBJGF-B9-013

会议地点	现场会议室	会议时间	2017 年 4 月 14 日
会议主持人	韩火明		
会议主题： 定边县公布井光伏园区 3 个 110kV 升压站及外线工程第十三次工地会议			
会议内容： 各施工单位注意施工现场安全文明施工，安装单位务必保证施工人员安全保障。具体会议内容如下 一、各施工单位本周完成工程量 1、公布井 330KV 升压站工程（陕西银泰建筑工程有限公司） (1) 电缆沟完成 95%。 (2) 110KV 设备区场平已完成，330KV 设备区场平完成 50%。 (3) 门卫室砌体完成。 (4) 综合楼、电气楼内外墙抹灰已完成。 2、公布井 110KV（P2）升压站工程（陕西银泰建筑工程有限公司） (1) 综合楼内墙抹灰完成 60%。 (2) 电气楼砌体完成 40%。 (3) 电缆沟构架完成。 (4) SVG 砼基础浇筑完成，砌体完成 40%。 3、公布井 110KV（P3-P4）升压站工程（江苏宏大建设集团有限公司） (1) P3、P4 区室外构架基础全部完成。 (2) P3、P4 区 SVG 基础全部完成。 (3) P3、P4 区全场接地完成 90%。 (4) P3 区全场电缆沟完成。			

- (5) P3、P4 区门卫房、车库完成。
- (6) P3、P4 区综合水泵房墙钢筋绑扎完成。
- (7) P3 区全场区道路部分垫层浇筑完成。

4、公布井 110KV 外线工程（四川省南充市水电工程有限公司）

- (1) 110KV 外线完成 10%。
- (2) 330KV 升压站安装构架完成 90%。
- (3) P2 区构架安装完成 10%。

二、各施工单位下周工作计划

1、公布井 330KV 升压站工程（陕西银泰建筑安装工程有限公司）

- (1) 电气楼、综合楼屋面完成 70%。
- (2) 门卫室屋面结构完成 100%。
- (3) 电缆沟全部完成。
- (4) 综合楼地下室全部完成。
- (5) 污水池、化粪池完成 70%。

2、公布井 110KV (P2) 升压站工程（陕西银泰建筑安装工程有限公司）

- (1) 综合楼内外墙抹灰全部完成。
- (2) 电气楼砌体完成。
- (3) 电缆沟、SVG 基础完成。
- (4) 接地变、事故油池完成。
- (5) SVG 砌体、抹灰完成；电缆沟完成。

3、公布井 110KV (P3、P4) 升压站工程（江苏宏大建设集团有限公司）

- (1) P3 电气楼粉墙已全部完成，计划油工进场。
- (2) P4 全场区电缆沟完成。
- (3) P3 综合楼内外墙抹灰结束。
- (4) P3 门卫室、车库抹灰结束。
- (5) P3 污水池、化粪池砌体完成。
- (6) P3 围墙完成 50%

3、公布井 110KV 外线工程（四川省南充市水电工程有限公司）

- (1) 330KV 升压站全部完成。

(2) P2 区安装完成 50%。

(3) 110KV 外线完成 10%

需甲方协调事宜：

1、P2 区升压站场地平整、压实。

2、330 构架钢梁需甲方与厂家协调错眼、错位问题。

三、正信天航（陕西）电力科技有限公司

1、各施工单位注意现场安全文明施工，进入施工现场必须佩带安全帽，安装单位高空作业必须拉警戒线，佩带安全绳。

2、各施工单位严格把控细部工艺施工，如阴阳角抹灰、窗台砣、屋面防水、保温等。

3、为了保证安装单位进场施工，P2 区设备基础标高复验，以图纸为准。

四、常州正衡电力工程监理有限公司

1、各施工单位在综合楼内排水管道施工过程中注意排水管道坡度，严禁出现倒坡，排水管道施工完成后必须做好试压。

2、为了保证施工质量，防止后期整改，在施工过程穿墙管道必须有套管。

3、综合楼内配电箱必须做好接地，且在穿线过程中，严禁将不同电压线路在同一穿线管内。

主送单位	江苏宏大建设集团有限公司、陕西银泰建筑安装工程有限公司		
抄送单位	正信天航（陕西）电力科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017 年 4 月 15 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

_____会议签到表

有限公司