


会议纪要

签发: 韩火明
编号: GBJGF-B9-019

工程名称: 定边县公布井光伏园区 110KV 升压站建设工程

会议地点	现场会议室	会议时间	2017 年 05 月 26 日
会议主持人	韩火明		
会议主题: 定边县公布井 3 个 110KV 升压站及外线工程第十九次会议			
会议内容: 各施工单位注意施工现场安全文明施工, 安装单位务必保证施工人员安全保障。具体会议内容如下 一、各施工单位本周完成工作量 1、公布井 330KV 升压站工程 (陕西银泰建筑安装工程有限公司) (1) 道路浇筑砼完成 450m (2) 内墙批腻子完成 70% (3) 污水池、化粪池完成 100% (4) 屋面防水完成 70% 2、公布井 110KV (P2) 升压站工程 (陕西银泰建筑安装工程有限公司) (1) 综合楼一层地面垫层完成 100% (2) 综合楼墙面刮白完成 30% (3) 电气楼抹灰完成 100% (4) 墙面、顶板刮白完成 70% (5) 电缆沟完成 90% (6) 围墙砌体完成 40% (7) 门房基础砌体完成 100% (8) 库房基础完成 100% 3、公布井 110KV (P3、P4) 升压站工程 (江苏宏大建设集团有限公司) (1) 室外构架基础完成 100% (2) SVG 完成 100% (3) 电气楼完成 100% (4) 全场接地完成 95% (5) 全场电缆沟完成 100% (6) 综合楼、门卫、车库、综合水泵房、化粪池、污水池、围墙及办公区域全场道路完成 100% 二、各施工单位下周工作计划 1、公布井 330KV 升压站工程 (陕西银泰建筑安装工程有限公司) (1) 地砖楼地面完成 80%			



- (2) 屋面防水完成 100%
- (3) 场内道路完成 70%
- (4) 内墙批腻子完成 100%
- (5) 内墙涂料完成 50%
- (6) 主控楼吊顶完成 50%
- (7) 事故油池完成 40%

2、公布井 110KV (P2) 升压站工程 (陕西银泰建筑安装工程有限公司)

- (1) 地砖楼地面完成 80%
- (2) 屋面防水完成 100%
- (3) 场内道路完成 70%
- (4) 内墙批腻子完成 100%
- (5) 内墙涂料完成 50%
- (6) 主控楼吊顶完成 50%
- (7) 事故油池完成 40%

3、公布井 110KV (P3、P4) 升压站工程 (江苏宏大建设集团有限公司)

- (1) 电气楼屋面防水完成 100%
- (2) 全场接地完成 100%
- (3) 设备区全场道路完成 100%

三、正信天航 (陕西) 电力科技有限公司

- 1、为保证施工进度,各施工单位严格按照施工周报进度计划施工,保证按期完成。
- 2、装修防水报验,完成后一定要做 48 小时闭水试验。
- 3、要严格控制质量验收,凡是发现的问题 (裂纹、空鼓、不平整) 要抓紧落实整改,不配合整改的一律不予验收。
- 4、各站设备基础找平打磨,为相关设备进场提供方便。
- 5、要进行安全文明施工:进入施工现场必须佩戴安全帽,不戴安全帽将进行罚款处理,施工队高空作业,需注意安全;配电箱接线要规范;每天要清理现场垃圾。
- 6、上周下发通知单未整改者,罚款 200 元。

四、常州正衡电力工程监理有限公司

- 1、各施工单位紧密配合,注意安全。
- 2、各站照明配电箱安装要规范,布线排列整齐、美观,导线剥削处不应过长,接线要牢固、可靠。安装完毕后,清理和封堵有接地,检测用 500 兆瓦对线路不小于 0.5 兆瓦。
- 3、安装单位凡是检查项目和试验项目通知监理试验拉警戒带,注意安全。

主送单位	江苏宏大建设集团有限公司、陕西银泰建筑安装工程有限公司	
抄送单位	正信天航 (陕西) 电力科技有限公司	
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	(发文时间) 2017 年 05 月 26 日

注:会议纪要由监理项目部起草,经总监理工程师签发后下发。