


会议纪要

工程名称:定边县公布井光伏园区 110KV 升压站建设工程

签发: 
编号:GBJGF-B9-018

会议地点	现场会议室	会议时间	2017 年 05 月 19 日
会议主持人	韩火明		
会议主题: 定边县公布井 3 个 110KV 升压站及外线工程第十八次会议			
会议内容: 各施工单位注意施工现场安全文明施工, 安装单位务必保证施工人员安全保障。具体会议内容如下 一、各施工单位本周完成工作量 1、公布井 330KV 升压站工程 (陕西银泰建筑安装工程有限公司) (1) 场内道路浇筑完成 30%。 (2) 化粪池、污水池砌体完成。 (3) 外墙喷漆完成。 2、公布井 110KV (P2) 升压站工程 (陕西银泰建筑安装工程有限公司) (1) 电气楼批腻子完成。 (2) 电气楼外墙抹灰完成。 (3) 电气楼后开挖浇筑垫层, 支护, 绑扎完成。 (4) SVG 抹灰完成。 (5) 浇筑电缆沟完成。 3、公布井 110KV (P3、P4) 升压站工程 (江苏宏大建设集团有限公司) (1) 综合楼屋面盖瓦完成。 (2) 综合楼屋内批腻子完成。 (3) 综合楼底层抹灰完成。 (4) 电气楼外墙抹灰完成。 (5) 围墙支护绑扎完成。 二、各施工单位下周工作计划 1、公布井 330KV 升压站工程 (陕西银泰建筑安装工程有限公司) (1) 道路浇筑砼完成 450m (2) 内墙批腻子完成 70% (3) 污水池、化粪池完成 100% (4) 屋面防水完成 70% 2、公布井 110KV (P2) 升压站工程 (陕西银泰建筑安装工程有限公司)			

- (1) 综合楼一层地面垫层完成 100%
- (2) 综合楼墙面刮白完成 30%
- (3) 电气楼抹灰完成 100%
- (4) 墙面、顶板刮白完成 70%
- (5) 电缆沟完成 90%
- (6) 围墙砌体完成 40%
- (7) 门房基础砌体完成 100%
- (8) 库房基础完成 100%

3、公布井 110KV (P3、P4) 升压站工程 (江苏宏大建设集团有限公司)

- (1) 室外构架基础完成 100%
- (2) SVG 完成 100%
- (3) 电气楼完成 100%
- (4) 全场接地完成 95%
- (5) 全场电缆沟完成 100%

(6) 综合楼、门卫、车库、综合水泵房、化粪池、污水池、围墙及办公区域全场道路完成 100%

三、正信天航 (陕西) 电力科技有限公司

- 1、为保证施工进度，各施工单位严格按照施工周报进度计划施工，保证按期完成。
- 2、外线施工单位加快施工进度，若遇村民阻止，及时沟通联系，妥善解决。

3、为保证施工质量，各施工单位严格按照规范施工，严格把控施工质量，防止返工，影响施工进度。

- 4、进入施工现场必须佩戴安全帽；屋面施工过程中，四周围栏防护必须到位。

四、常州正衡电力工程监理有限公司

- 1、各施工单位在施工过程在紧密配合注意安全。

2、各施工单位施工过程中发现问题及时整改，及时配合我单位闭合监理工程师通知单。

主送单位	江苏宏大建设集团有限公司、陕西银泰建筑安装工程有限公司		
抄送单位	正信天航 (陕西) 电力科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017 年 05 月 19 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。