

会议纪要

签发: 
编号: GBJGF-B9-010

工程名称: 定边县公布井光伏园区 110kV 升压站建设工程

会议地点	现场会议室	会议时间	2017 年 3 月 24 日
会议主持人	韩火明		
会议主题: 定边县公布井光伏园区 3 个 110kV 升压站及外线工程第十次工地会议			
会议内容: 各施工单位注意施工现场安全文明施工, 安装单位务必保证施工人员安全保障。具体会议内容如下 一、各施工单位本周完成工程量 1、公布井 330KV 升压站工程 (陕西银泰建筑工程有限公司) (1) 场区电缆沟完成 40% (2) 主控楼砌体完成 100% (3) 复核全场区设备基础完成 80% 2、公布井 110KV (P2) 升压站工程 (陕西银泰建筑工程有限公司) (1) 电气楼女儿墙砼浇筑完成。 (2) 构架设备基础完成。 (3) 事故油池基础砼浇筑完成。 (4) 综合楼卫生间墙体砌筑完成 50%。 3、公布井 110KV (P3、P4) 升压站工程 (江苏宏大建设集团有限公司) (1) P3、P4 区室外构架基础全部完成。 (2) P3、P4 区 SVG 基础全部完成。 (3) P3、P4 区全场接地完成 90%。			

- (4) P3 区全场电缆沟支模完成。
- (5) P4 区门卫房、车库完成。
- (6) P3、P4 区综合水泵房墙钢筋绑扎完成。

4、公布井 110KV 外线工程（四川省南充市水电工程有限公司）

- (1) 110KV 线路铁塔已吊装完成 2 基
- (2) 330KV 构架完成 40%。
- (3) P3 区构架完成 40%。

二、各施工单位下周工作计划

1、公布井 330KV 升压站工程（陕西银泰建筑安装工程有限公司）

- (1) 电缆沟全部施工完成。
- (2) 主控楼抹灰完成 80%。
- (3) 35KV 配电室墙体砌筑完成、抹灰完成 50%。
- (4) 全场区设备基础复核完成，校正完成。
- (5) 场区平整完成。

2、公布井 110KV (P2) 升压站工程（陕西银泰建筑安装工程有限公司）

- (1) 电气楼模板拆除。
- (2) 综合楼卫生间墙体砌筑完成。
- (3) 设备基础拆模，复核标高，校正。

3、公布井 110KV (P3、P4) 升压站工程（江苏宏大建设集团有限公司）

- (1) P3、P4 区全场区粉刷准备。

4、公布井 110KV 外线工程（四川省南充市水电工程有限公司）

- (1) 3 月 31 日前完成 5 基铁塔吊装。
- (2) P3、P4 区构架材料现场加工。

三、正信天航（陕西）电力科技有限公司

- 1、交叉作业，施工过程中，交接过程中若发现存在质量问题，及时整

改到位，不得影响下道工序施工。

2、土建施工单位与安装施工单位相互配合，设备基础存在问题及时整改，避免影响施工进度。

3、安装单位施工过程中安全保障必须到位，务必为施工人员购买保险。

4、主体工程抹灰前，必须报验并做好灰饼，避免影响施工质量。

5、构架基础吊装完成后，二次灌浆前，必须报验，验收合格后方可进行施工。

6、各施工单位在主体抹灰开始前，先完成抹灰样板间施工。

四、常州正衡电力工程监理有限公司

1、各施工单位保证资料闭合，务必按期及时回复监理工程师通知单。

2、外线施工单位严格把控安全问题，严格按照规范施工，吊装前向我监理部上报吊装方案。

3、设备基础在施工单位自检后，在由我单位进行复检。

4、工序交接存在问题，及时整改，避免影响施工进度。

主送单位	江苏宏大建设集团有限公司、陕西银泰建筑安装工程有限公司		
抄送单位	正信天航（陕西）电力科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017年3月24日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

公布井光伏园区升压站会议签到表

[illegible]