

会议纪要

签发: 韩火明
编号: GBJGF-B9-023

工程名称: 定边县公布井光伏园区 110KV 升压站建设工程

会议地点	现场会议室	会议时间	2017 年 06 月 23 日
会议主持人	韩火明		
会议主题: 定边县公布井 3 个 110KV 升压站及外线工程第二十三次会议			
会议内容: 各施工单位注意施工现场安全文明施工, 安装单位务必保证施工人员安全保障。具体会议内容如下 一、各施工单位本周完成工作量 1、公布井 330KV 升压站工程 (陕西银泰建筑安装工程有限公司) (1) 主控楼盘柜接地防腐。 (2) 主控楼屋内铺地砖。 (3) 泵房外墙批腻子。 2、公布井 110KV (P2) 升压站工程 (陕西银泰建筑安装工程有限公司) (1) 围墙砌砖。 (2) 门卫支模浇筑。 (3) 电气楼屋面防水。 3、公布井 110KV (P3、P4) 升压站工程 (江苏宏大建设集团有限公司) (1) 场区道路支模及浇筑。 (2) 综合楼粘砖及装修。 (3) 泵房及电气房放电缆 4、公布井电气安装工程 (陕西恒达电力有限公司) (1) 主变安装附件。 (2) 330 设备区管母焊接。 (3) 电缆沟焊接接地扁铁。 二、各施工单位下周工作计划 1、公布井 330KV 升压站工程 (陕西银泰建筑安装工程有限公司) (1) 事故油池绑扎、支模、浇筑。 (2) 配电房外墙喷漆。 (3) 围墙砌砖。 2、公布井 110KV (P2) 升压站工程 (陕西银泰建筑安装工程有限公司)			

- (1) 综合楼二层铺地砖及墙砖。
- (2) 综合楼宿舍装修。
- (3) 综合楼做闭水试验。
- (4) 围墙砌砖。

3、公布井 110KV (P3、P4) 升压站工程 (江苏宏大建设集团有限公司)

- (1) 电气楼开挖安装排水管道。
- (2) 综合楼内批腻子。
- (3) 综合楼及大门外砌墙。
- (4) 综合楼屋内装修。
- (5) 道路浇筑。

4、公布井电气安装工程 (陕西恒达电力有限公司)

- (1) 主变抽油。
- (2) 110KV 区安装管母。
- (3) 主控楼屏柜就位。

三、正信天航 (陕西) 电力科技有限公司

1、各施工单位对监理项目部下发的通知单要引起足够的重视，抓紧时间落实整改事宜。

2、要做到安全文明施工，进入施工场内必须佩带安全帽，高空作业要佩带安全带，不允许违反施工规则的现象出现。

3、对于场区内的建筑垃圾要及时清理，不能滞留在场内。望各施工单位引起注意。

四、常州正衡电力工程监理有限公司

1、施工完成后的项目该报验的必须报验，验收合格后才能继续下一道工序。

2、希望各个部门能积极配合，尽快完成本职工作，在保证工程质量的同时，加快工程进度。

3、抓紧落实该整改的问题，整改之后再通知监理部进行检查。

主送单位	江苏宏大建设集团有限公司、陕西银泰建筑安装工程有限公司		
抄送单位	正信天航 (陕西) 电力科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017 年 06 月 23 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

