



监理例会会议纪要

工程名称：西昌市西溪乡兴国寺水库 20MWp 渔光一体光伏发电项目 编号：20171229

会议地点	项目部会议室	会议时间	2017 年 12 月 29 日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	李保君
会议议题	安全、质量、进度		

会议内容：

一、总包单位：

1、上周情况：

1、综合楼顶层梁、板混凝土浇筑完成；

2、升压站区域，土方回填完成 60%；

3、光伏区断桩清理；

4、光伏区箱变低压电缆接线；

5、光伏区 MC4 插头制作及套 4mm² 线号码管；

2. 下周施工计划：

1、综合楼女儿墙浇筑工程，完成 100%；

2、综合楼砌体工程，完成 20%；

3、光伏区所有电气工程，完成 100%。

二、监理单位：



1、光伏现场进度接近尾声，但现场存在不少质量问题，要求总包单位元旦假期结束后，按照“监理工作联系单”中提出的问题，认真组织人力物力将光伏区质量问题，逐项解决；

2、综合楼应尽快将砌墙所需的各种材料准备好，避免因缺料影响施工进度；

3、综合楼底板模板拆除前，需先做压块试验，试验强度达到要求后方可进行模板拆除；

4、要求总包单位元旦过后，加强现场各方面的管理力度，特别是施工质量的控制，为18年的工作打下良好的基调，避免17年出现的问题再次出现；

5、送检资料、报审资料及过程资料需与施工进度同步进行；

6、18年施工计划必须严格执行，落实不到位的将进行罚款；

7、节日期间，总包单位应加强现场防火、防盗的安保工作；

三、建设单位：

1、今后每周监理例会，总包应将周报提前做好并上报监理和业主，以便会上逐项对照本周和上周的计划，了解各项落实情况；

2、综合楼各项材料需提前采购，特别是边坡材料，做好采购计划的安排；

3、提前落实综合楼砌墙施工队伍，保证按期进行砌墙施工；

4、光伏区各项问题出份整改清单，总包按清单所列问题逐项整改，且在春节前整改完毕；



5、光伏区已完成的方阵，总包单位需先组织内部验收，再上报监理验收；

6、光伏区高压电缆必须合理放置好，防止被偷被盗；

7、光伏区不接的电缆线头必须做好防水工作，避免雨淋；

8、同意总包单位1月10号前将围栏施工完成的计划，并要求总包单位1月15号将光伏区各项安保工作落实到位；

9、水库蓄水若影响土方进场，可以通过翻管放水，但不得开闸门；

10、各单位应认真总结17年的工作不足，确保在18年将各项工作做好，为项目建设负起自己应有的责任；



项目监理部 2017-12-29



国内最大的光伏电站监理单位
国家行业标准《光伏发电工程建设监理规范》编写单位

*****项目监理部廉政告知书

致：西昌通威新能源有限公司（业主单位）

四川锦泰电力建设有限公司（承包单位）

我们是常州正衡电力工程监理有限公司驻西昌项目监理部，

受业主单位委托承担本项目建设过程监理任务，请予以配合，同时希望你们对监理人员执行有关廉政规定的情况进行监督，每月在《监理服务&廉政建设调查表》里如实填写意见。若有意见不便填写，可向我公司反映。监督电话：0519-81180829，邮箱：yh.lin@skysolargroup.cn。现将我监理部工作纪律告知如下：

一、坚决执行国家及行业有关法规法令，严格履行监理职责，忠于职守，严格把关，对自己签认的各种工程质量数据负责。

二、不利用职权安排直系亲属及主要社会关系在自己管理项目内工作。

三、不接受、索要施工单位的礼金、加班费、有价证券和贵重礼品，不在施工单位报销任何票据。

四、不利用职权向承包人介绍施工设备、材料及供应商。不向承包人介绍工程分包人和参与工程分包。

五、在工程工序交验过程当中不故意刁难承包人，严格按照合同文件及上级的要求报验，做到公正、合法。

六、不参加承包人及相关单位邀请的影响公正执业的各种宴请和娱乐活动。

七、验工计价时不利用职权故意克扣承包人。

八、不利用职权要求承包人提供合同以外服务。

九、对于工程数量符合、变更等，公正、实事求是地进行处理，不损害业主的利益，同时又能使承包人的利益不受到侵害。

监理项目部：（章）

负责人：

日期：2017.12.29

业主项目部：（章）

负责人：

日期：2017.12.29

施工项目部：（章）

负责人：

日期：2017.12.29