



## 监理例会会议纪要

工程名称：西昌市西溪乡兴国寺水库 20MWP 渔光一体光伏发电项目 编号：20180518

会议地点	项目部会议室	会议时间	2018年05月18日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	李保君
会议议题	安全、质量、进度		

### 会议内容：

#### 一、 本周完成情况：

- 1、升压站设备基础处理完成 20%；
- 2、光伏区组件试安装；
- 3、组件卸货及场内二次转运；

#### 二、下周计划：

- 1、升压站设备基础接地网施工完成 100%；
- 2、升压站设备区域垫层浇筑完成 100%；
- 3、光伏区组件正式安装；

#### 三、总包单位协调问题：

- 1、升压站缺消防、给排水、一二次安装接线图、火灾报警、照明、电缆沟等施工图。
- 2、升压站生活区 4 月 16 日因业主单位提出调整化粪池设计方案。至今尚未出具化粪池最新施工图。为避免影响后期施工。请业主单位尽快出具最新施工图。
- 3、升压站西方向两根电线杆处于西方向围墙开挖线上，如不挪动在开挖期间会对施





工照成影响。请业主单位尽快确定是否挪动。

4、光伏区组件安装施工因组件、压块及檩条均存在各种偏差，导致组件安装施工无法顺利进行。请业主单位汇同设计单位尽快拿出解决方案。以便现场安排施工，保证 630 并网节点

5、组件压块什么时候到场；

6、化粪池施工前，要求业主单位先给予签证；

7、升压站图纸尽快出具齐全，以便报价；

#### 四、监理单位：

1、本周施工进度处于停滞状态，原因在于管理区图纸未完善（或存在图纸与现场施工有争议）及光伏区小压块未及时到场；

2、经过今天上午图纸会审，图纸存在问题（或不明确的地方）已解决，要求施工单位重排施工计划，并按图组织施工；

3、升压站设备基础的隐蔽工程施工，要做好隐蔽工程记录，应检查落实每道工序的施工质量，避免有遗漏；

4、管理区后期施工的工程材料需要送检的尽快安排材料送检，特别是设备基础的钢材必须送检、商混的质量报告；

5、提醒施工单位，综合楼内门上薄膜需安排人员处理，避免以后处理困难；

6、组件正式安装前，总包单位应检查光伏区搭建的脚手架是否牢固，并对新来施工人员进行安全技术交底，要求所有施工人员正确佩戴安全帽，高处作业必须系挂安全带，水上作业需穿救生衣；

7、截止到现在，监理资源投入满足项目现场实际要求。





五、业主单位：

- 1、压块已与厂家联系，预计本月 20 号到货；
- 2、隐蔽工程施工时必须要有照片，并做好验收记录；
- 3、化粪池图纸会尽快出，以便同其他设备基础同时施工；
- 4、升压站按图施工，先施工后签证；
- 5、升压站一、二次图纸已经和设计单位沟通，预计下周五前出来；
- 7、要求总包单位以 7 月 20 日为施工节点重排施工计划，并于 5 月 22 日前上报；
- 8、要求总包单位与监理单位做好每天的人数清点工作，并上报；



