

表 B. 09 会议纪要

会议纪要

(编号 : XCYG-00-ZHJL-B09-004)

会议时间 : 2016 年 12 月 29 日

会议地点 : 项目部会议室

参会人员 : 见签到表

主 持 : 钟跃清

记 录 : 史靓

主 题 : 周例会

主要内容 : 附后

四川锦龙	上周完成情况	1、光伏阵列管桩施工累计完成 5310 根； 2、升压站区土方回填累计完成 30%； 3、渔业设施基础土方开挖完成 90%，土方换填完成 30%； 4、9 个箱变设备基础二层柱子支模完成； 5、光伏支架累计完成 546 个阵列，檩条安装完成 64 个阵列。
	下周进度安排	1、下周光伏阵列管桩施工基本完成并进行消缺整改； 2、升压站区土方回填完成； 3、渔业设施基础土方回填、换填及垫层施工完成，筏板与廊桥混凝土浇筑施工完成； 4、箱变设备基础浇筑、墙体砌筑施工完成并安装防护栏杆； 5、光伏支架安装横梁安装完成，檩条安装累计完成 674 个阵列； 6、光伏区主接地网开始施工。
	滞后原因	1、预制管桩打桩未按计划完成，主要有地质原因和机械损坏维修，以致打桩进度缓慢； 2、升压站回填及渔业设施基础开挖由于天气及地质原因影响，进度稍有滞后； 3、光伏组件支架到货配套缓慢，导致施工进度缓慢。 4、施工图纸原因影响，造成大面积返工，影响施工进度。
	需要协调事宜	1、村民阻工导致工期迟缓； 2、预制管桩上方农网移位以便打桩造成进行。
会议要求	1、管桩完成了五千多根，要保证蓄水前完成全部的管桩施工。 2、支架安装完成不到 40%，阵列总量为 1632 个，与总进度要求严重滞后要加强施工力量。 3、渔业养殖设施基础土方已经开挖，场内的土方正在回填。 4、管桩施工水平高程要控制好，个别阵区达不到图纸要求。 5、支架安装立柱的垂直度，斜度有小误差。部分桩顶横梁没压在桩帽上，有空隙，要用铁件垫实，且有的因桩顶太高，没有装横梁，要采取措施装上。 6、箱变基础第一层柱底部大部分有蜂窝麻面，7 号箱变第一层有一根梁爆模，凿除后严重影响外观质量。 7、桩基检测、砼试块、钢筋复检的质量控制资料要尽快落实上报。 8、施工区域陆续有新工人进场，承包单位要进行安全技术交底，使新工人知道操作程序。 9、支架安装工人处在高空作业，安全带要正确带上，遵守高挂抵用原则扣在牢固的支点，避免滑落。承包方要高度重视，并班前必须要交待，确保不出安全事故。 10、高压线下，进出场大型车辆要专人控制安全高度。承包单位兼职安全员，要时刻巡查安全的问题。	
发送单位	西昌通威新能源有限公司 四川锦龙电力建设有限公司	
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
签发		

会议签到表