

表 B.09 会议纪要

会议纪要

(编号: XCYG-00-ZHJL-B09-007)

会议时间: 2017 年 2 月 16 日

会议地点: 项目部会议室

参会人员: 见签到表

主 持: 钟跃清

记 录: 史靓

主 题: 周例会

主要内容: 附后

四川锦龙	上周完成情况	1、化粪池开挖作业，明天各工种人员基本到位； 2、机电安装所使用竹筏已经安排人员进行采购。
	下周进度安排	1、化粪池底板混凝土浇筑施工完成； 2、光伏区支架安装完成。
	滞后原因	
	需要协调事宜	1、4 台箱变尽快到货，影响下道工序施工； 2、桥架抱箍请业主尽快协调到货。
会议要求	1、今年延续去年的工作进度，抓紧排出第一阶段施工的进度计划； 2、目前主要有光伏区机电安装、送出线路、升压站三大部分施工，总工期定在今年 6 月 22 日。渔业设施、化粪池、光伏区机电安装的年后施工前准备工作要抓紧； 3、化粪池墙面施工缝要做止水板，在底板及施工缝处要做防渗处理，2 月底之前必须完成； 4、第一阶段剩余工作量要抓紧施工，如渔业设施等； 5、4 台变压器的问题已经与采购部门联系，目前仍在路上； 6、机电先将竹筏准备好先进行水上试装作业。水上作业必须准备救生衣、绳索等安全救援用品；对深水区、浅水区做好标志。水上作业的专项施工方案要上报； 7、甲供材料盘点工作，抱箍样式、材料数量上报，到货材料验收工作； 8、第一阶段的施工资料抓紧完善上报。	
发送单位	西昌通威新能源有限公司 四川锦龙电力建设有限公司	
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
签发	钟洪奎	

二 程例会 会议签到表

[illegible]