

会议纪要

(编号: XCYG-00-ZHJL-B09-008)

会议时间: 2017 年 2 月 23 日

会议地点: 项目部会议室

参会人员: 见签到表

主 持: 钟跃清

记 录: 史靓

主 题: 周例会

主要内容: 附后

四川锦龙	上周完成情况	1、光伏区檩条安装 40 个阵列, 累计安装完成 1515 个阵列, 占总工程量的 92.83%; 2、站用变已施工完成; 3、箱变设备到货 4 台, 目前 12 台箱变设备已全部到货; 4、2017 年 2 月 21 日桥架抱箍到货一车; 5、渔业设施化粪池施工至底板剪力墙钢筋绑扎完成。
	下周进度安排	1、渔业设施化粪池浇筑施工完成; 2、进场道路土方回填; 3、光伏区檩条累计安装完成 1550 个阵列, 占总量的 94.98%; 4、光伏区电缆桥架安装完成 50 个阵列, 占总数的 8.5%。
	滞后原因	1、甲供材料未能按时提供到现场。
	需要协调事宜	1、需业主与箱变设备厂家协调返修损坏的 2 台箱变。
会议要求	1、化粪池钢筋绑扎要按图纸施工, Q1、Q2 中的直径 12 和 14 的钢筋间距要控制好。墙上的预留孔主要注意标高, 止水板是采用刚性, 不能用柔性替代。底板封边构造按图作业。混凝土采用 P8 抗渗 C30, 注意渗漏。混凝土浇筑前要报验, 施工程序不能乱; 2、支架安装施工保证倾角 25° , 圆垫、弹垫要按图纸要求配套。水上作业时, 施工单位的领导要重视安全, 应配置救生装备, 提高员工的安全作业意识; 3、施工单位的内业资料尽快完善, 监理已用文字交代过几次。管桩进场报验, 差部分出厂检测报告, 管桩技术性能资料没有上报。要按 JGJ106-2003 国标中要求进行单桩承载力和桩身质量检测; 4、当前施工进度不快, 请业主方将进入升压站的道路用地事宜落实。按原计划及合同中安排甲供支架配件、开关盒、逆变器、电缆等在 2 月 25 日到货; 5、施工单位应做好升压站机电安装的材料及人员的落实准备工作, 尽可能减小总工期节点时间的影响; 6、施工单位及监理单位完善资料, 下周通威公司光伏事业部领导来现场检查工作; 7、已经到货的四台箱变先吊装两台, 另 2 台准备返厂, 先装难的位置, 造成损失再商定; 8、升压站开工时间暂时未定, 施工方可先修整进站 4m 宽道路, 计算工程量及先找当地施工队伍摸底;	

- 9、支架、桥架的构配件施工单位先进行清点，是否与供货清单一致后再报总包单位与建设单位协商；
- 10、管桩的检测时间应定下；
- 11、桩头及渔业槽钢的防腐处理工作要安排施工；
- 12、水上作业安全技术交底、三级教育今天要开会落实到位；
- 13、日报中的工程进度要按 12 个方阵进行上报；
- 14、安全文明施工同时抓一下，路边的标语要调整，摆放整齐；
- 15、第一阶段收尾项应在 3 月 15 日前完成。

发送
单位

西昌通威新能源有限公司
四川锦龙电力建设有限公司

发文
单位

常州正衡电力工程监理有限公司

签发

钟跃奎



表到益以云

[illegible]