

自存 1

# 会议纪要

( 编号: XCYG-00-ZHJL-B09-011 )

---

会议时间: 2017 年 3 月 16 日  
会议地点: 项目部会议室  
参会人员: 见签到表  
主 持: 钟跃清  
记 录: 史靓  
主 题: 周例会  
主要内容: 附后

工程名称：西昌市西溪乡兴国寺水库 20MWp 渔光一体光伏发电项目 编号：XCYG-00-ZHJL-B09-011

四川锦龙	上周完成情况	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、光伏区桩基修整累计完成 320 根。桩基检测完成。</li> <li>2、渔业设施道路基础护坡完成；房屋及红线内道路基础土方回填完成；土方检平及夯实完成；房屋及红线内道路基础铺碎石完成。</li> <li>3、箱变基础平台整改完成；爬梯及围栏焊接完成 10 个。</li> <li>4、光伏区阵列檩条安装 37 阵列，累计完成 1632 阵列；桥架安装 736m，累计完成 2341m；支架修整完成 60 阵列，累计完成 86 阵列。</li> </ol>
	下周进度安排	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、光伏区桩基修整完成 420 根，累计完成 740 根；桩基检测全部完成，3 月 20 日出报告。</li> <li>2、渔业设施房屋基础混凝土垫层完成；房屋及红线内道路砼浇筑完成；房屋搭建完成 30%。</li> <li>3、箱变基础围栏及爬梯焊接完成 2 个，累计完成 12 个；箱变底座修整完成 12 个。</li> <li>4、光伏区桥架安装 1290m，累计完成 3631m；支架修整完成 350 阵列，下周调整完成。</li> </ol>
	滞后原因	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、水上施工难度较大；</li> <li>2、甲供材料未能按时到现场；</li> <li>3、现场材料缺少，已向甲方提交材料清单。</li> </ol>
	需要协调事宜	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、需业主联系厂家甲供材料到场时间；</li> <li>2、需业主商务部门尽快确定渔业设施增加工程合同。</li> </ol>
会议要求	<p>一、进度情况：按第一阶段收尾施工进度计划安排。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 土建：场地回填、压实；道路硬化；箱变栏杆 2 台；桩基修整检测，应在 3 月 10 日前完成。</li> <li>2. 安装：檩条安装；桥架安装；支架横梁修整，应在 3 月 12 日前完成。</li> <li>3. 渔业设施项目 2 月底应完成，实际未完成。下周渔业准备放鱼苗，整改工作要尽快完成。</li> <li>4. 还有部分至今未完成的收尾项，施工单位要抓紧落实人力，尽快完成。</li> </ol> <p>二、质量情况</p> <p>上次例会对施工质量进行了着重说明，监理在巡视中发现还有问题存在：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 场地回填要分层碾压，分层厚度不应大于 300mm。</li> <li>2. 箱变栏杆自踏步面起高度不小于 1.1m，直杆净距不大于 110m。制安完成的不符合规范要求。</li> <li>3. 铜辫安装方法部分未整改。</li> <li>4. 檩条未整改完，如 5#方阵的。</li> <li>5. 支架斜撑部分未调整，有的未安装，如 6#方阵的。</li> </ol>	

6. 高位桩头的支撑横梁整改没有彻底处理到位。
7. 收尾消缺事项施工队要重视，质量隐患应彻底整改，垂直度、倾斜度、平行直线要符合设计要求。
8. 整修完成的项目施工自检完成后报监理复检，中间竣工验收应按程序进行。
9. 安装施工单位应分两班作业，一班负责整修，另一班负责安装。一个个阵列整齐完善地完成。
10. 甲供的材料3月20号到现场，施工队要做好准备。

三、安全情况

- 1、现场施工人员安全帽、安全带、救生衣要佩戴整齐，尤其是安装作业人员，时时注意，一刻不能疏忽大意。
- 2、水上作业的船和皮筏要每天检查是否漏水。
- 3、光伏区围栏破损的地方要补齐，各类警示标牌要挂上。

发送单位	西昌通威新能源有限公司 四川锦龙电力建设有限公司
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司
签发	

