

会议纪要

(编号: XCYG-00-ZHJL-B09-013)

会议时间: 2017 年 3 月 30 日

会议地点: 项目部会议室

参会人员: 见签到表

主 持: 钟跃清

记 录: 史靓

主 题: 周例会

主要内容: 附后

四川锦龙	上周完成情况	1、桩头修整本周累计完成 253 根，占总量的 72.92%； 2、桩头刷漆本周完成 9 个区，已全部完成； 3、渔业设施管沟土方开挖，垫层浇筑，墙体砌筑抹灰完成； 4、渔业设施房屋基础地坪浇筑完成，29 日开始搭建，目前搭设完成 10%； 5、渔业设施电缆敷设完成 80%；红线内道路边坡修整完成； 6、光伏区支架调整累计完成总量的 85%； 7、光伏区电缆桥架安装本周共完成 478m，累计完成 2899m，占总量的 60.39%； 8、水面独立桩安装本周共完成 93 根，累计完成 118 根，占总量的 95.93%； 9、光伏区阵列间接地扁铁焊接本周累计完成总量的 35%，总计完成总量的 70%。
	下周进度安排	1、桩头修整工作本周计划完成 325 根，计划 4 月 3 日全部修整完成； 2、渔业设施房屋搭建计划 4 月 1 日全部完成；房屋散水及找平层施工完成； 3、红线内道路计划 4 月 3 日浇筑完成； 4、渔业设施电缆敷设计划 3 月 30 日完成，管沟盖板计划 4 月 2 日完成； 5、光伏区支架调整计划 4 月 1 日完成全部调整； 6、电缆桥架安装本周计划完成 410m，累计完成 3309m，达到总量的 68.93%； 7、水面独立桩计划于 3 月 30 日全部完成，光伏阵列间接地扁铁计划于 4 月 4 日全部焊接施工完成。
	滞后原因	1、因天气原因部分工程未施工，导致工期延后； 2、因水上施工难度大，施工进度缓慢； 3、因支架调整需修整的桩头数量增多； 4、申请增加材料未到。
	需要协调事宜	1、申请增加材料到货情况
会议要点	1、上周例会中提出对渔业设施的要求：设备房 30 日交出；安装设备、桥架电缆沟 25 日完成；敷设电缆 27 日完成，已滞后。渔业房屋的可以先将饲料间的板房做好，移交设备安装队伍施工。明天必须将电缆敷设完成，仔细做好检查工作，避免外观破损； 2、支架修整，桥架安装，桩头整改、刷漆，计划 28 日完成，已经严重滞后； 3、排污沉淀池钢制顶盖，内面未刷防锈漆及面漆；	

求	4、接桩头的材料未报验，桩头横梁安装不规范。桥架的桩头也要做好防腐工作； 5、箱变土建整改未按要求施工； 6、靠近通道的支架、檩条、桥架在上周例会上强调多次要保证垂直、平整，根据建设单位要求必须拉线，想办法做平，按设计要求完善整改； 7、存在的质量隐患施工队要重视，组织人力尽快处理； 8、现场工人安全帽佩带要规范，安全带、救生衣要穿戴齐全，要时时重视，班前会上要强调说明安全施工的重要性。
发送单位	西昌通威新能源有限公司 四川锦龙电力建设有限公司
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司
签发	

会议签到表

66