

会议纪要

(编号: XCYG-00-ZHJL-B09-014)

会议时间: 2017 年 4 月 6 日

会议地点: 项目部会议室

参会人员: 见签到表

主 持: 钟跃清

记 录: 史靓

主 题: 周例会

主要内容: 附后

工程名称: 西昌市西溪乡兴国寺水库 20MWp 渔光一体光伏发电项目 编号: XCYG-00-ZHJL-B09-014

四川锦龙	上周完成情况	1、光伏区桩基修整本周完成 350 根, 累计完成总量的 93%; 2、渔业设施本周完成: 管沟施工完成 90%, 房屋基础完成 80%, 房屋搭建完成 85%; 电缆敷设完成 80%, 红线内道路浇筑完成 50%; 3、光伏区支架调整本周完成总量的 95%; 4、电缆桥架本周共安装 240m, 累计完成 3139m, 完成总量的 64.06%; 5、接地扁铁焊接完成至总量的 90%。
	下周进度安排	1、光伏区桩基修整全部完成; 2、渔业设施计划下周全部完成, 房屋搭建 4 月 7 日完成, 房屋基础散水及二次抹灰 4 月 10 日完成, 红线内道路 4 月 10 日浇筑完成, 电缆敷设 4 月 6 日完成, 管沟盖板 4 月 9 日完成; 3、光伏区支架调整计划 4 月 8 日全部完成; 4、电缆桥架下周计划安装 410m, 累计完成 3339m, 达到总量的 68.14%; 5、阵列间接地扁铁焊接下周计划 4 月 8 日全部完成。
	滞后原因	1、因水上施工难度大, 施工进度缓慢; 2、因支架调整需修整的桩头数量增加。
	需要协调事宜	1、申请增加材料到货情况。
会议要求	1、渔业设施施工上周计划: 板房 4 月 1 日完成, 红线内道路 4 月 3 日浇筑完成, 管沟盖板 4 月 2 日完成。光伏区上周计划: 桩基修整 4 月 3 日完成, 支架调整 4 月 1 日完成, 接地扁铁 4 月 4 日全部焊接完成。以上计划均未能如期完成, 已严重滞后, 尤其以红线内道路迟迟未浇筑及板房搭建施工, 将影响建设单位渔业机电设备及队伍进场施工, 希望会后施工单位与下属劳务分包队伍协商, 尽快完成。 2、渔业设施板房、电缆头制作今天必须完成, 明天渔业方面的机电设备进场; 3、板房屋脊上有间隙, 内外用 L 型或几字型板材覆盖后, 再打发泡剂。室内的散水可先不做, 可先做屋外散水; 4、生活用房卫生间、化粪池的材料购买、安装等必须排到施工进度计划中。明天中午 12 时前必须做好渔业设施电缆敷设及接头制作工作; 5、光伏区参观路线上能看到的光伏方阵支架必须按照光伏要求进行消缺、整改。支架材料已经到货, 明天施工队伍安排车辆取货做好配料工作; 6、桩基修整焊接处必须做好防腐措施; 7、渔业设施管沟外侧 (即露出地表) 部分需采用抹灰或浇筑方式覆盖; 8、红线内道路浇筑完成后伸缩缝要设置合理, 做好道路路面成品保护工作; 9、支架调整必须按照《光伏发电工程施工规范》GB50794-2012 中第 5.2.2 条固定及手动可调支架的允许偏差, 中心线偏差$\leq 2\text{mm}$, 同组梁标高偏差$\leq 3\text{mm}$, 同组立柱面偏差$\leq 3\text{mm}$ 的标准进行调整;	

会议要求	10、支架螺丝螺栓必须按照设计图纸要求的两平垫一弹垫的方式进行安装，在每天的班前会上强调，应作为重点； 11、本工程第一阶段施工已经进入尾声，望各个施工班组长在每天班前会上反复强调安全第一，安全帽、安全带、救生衣等劳动保护用品的佩带使用，争取安全无事故的完成工程目标。
发送单位	西昌通威新能源有限公司 四川锦龙电力建设有限公司
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司
签发	

監理例会

会议签到表

[illegible]