



监理例会会议纪要

工程名称：西昌市西溪乡兴国寺水库 20MWP 渔光一体光伏发电项目 编号：20171103

会议地点	项目部会议室	会议时间	2017 年 11 月 03 日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	李保君
会议议题	安全、质量、进度		

会议内容：

一、建设单位：

1、此次会议是复工后的第一次会议，是我们各参建单位将履行自己职责，明确自身权利与义务，通过以往项目的经验，加强对项目的管理，希望我们各参建单位尽职尽责把该项目做好；

2、项目监理部要严格把控现场施工质量、进度及安全关，确保安全施工；

3、要求总包单位正式开工前做好人员、材料的进场准备工作，对工期做出详细的施工进度计划，书面报至业主项目部及项目监理部；

4、要求施工单位按时上报日报、周报及月报；

5、监理单位要严格把好质量关，必须做到跟踪检查，发现问题及时向施工单位提出，并要求施工单位及时整改到位；

6、进场材料要及时送检，严禁使用不合格材料 and 产品，保管好材料和产品的合格证书；

7、施工单位在施工现场遇到问题和受到阻工要及时向业主汇报，不得与监理及其他人员发生冲突，如若发生，责任由施工单位承担。



二、施工单位：

- 1、压块胶条需要业主协调；
- 2、开关箱安装出现问题，4个固定螺栓只能固定3个，需要业主拿出安装方案；
- 3、组件、逆变器要尽快进场。
- 4、土建队进场

三、监理单位：

- 1、监理例会定于每周五下午 15:00 召开，各参会人员不得迟到，准时参加；
- 2、每周监理例会召开，施工单位必须做好汇报本周施工完成情况和下周工作及施工进度计划安排，施工周报中对于施工进度滞后原因要做出合理的分析，并提出补救措施；
- 3、施工单位要加强质量管理，严把质量关，严格按照施工规范和施工设计要求施工；
- 4、施工单位做好材料报验及第三方检测的相关工作，资料要与施工进度同步；
- 5、总包单位要加强现场文明施工管理，现场要悬挂安全标语、标志，进入施工现场必须佩戴安全帽，高空作业必须系挂安全带；
- 6、施工前总包单位的报审资料、人员资质、公司资质、施工方案应及时上报项目监理部。

项目监理部



