



监理例会会议纪要

工程名称：西昌市西溪乡兴国寺水库 20MWP 渔光一体光伏发电项目 编号：20171117

会议地点	项目部会议室	会议时间	2017 年 11 月 17 日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	李保君
会议议题	安全、质量、进度		

会议内容：

一、总包单位：

1、上周情况：

- 1、钢筋、模板等材料及主要施工机具设备进场；
- 2、综合楼基础垫层浇筑；
- 3、消防水池基坑平整及破桩；
- 4、综合楼施工现场临时用电架设；
- 3、开关盒安装 148 个，YJLHV22-3×35 mm² 电缆敷设 14188m。

2. 下周施工计划：

- 1、防水材料采购及防水施工；
- 2、消防水池垫层浇筑；
- 3、消防水池承台钢筋绑扎、模板安装及砼浇筑
- 4、综合楼承台钢筋绑扎、模板安装及砼浇筑；
- 5、综合楼一层预埋排水管及电线管施工；
- 6、消防水池墙身砼浇筑；



7、 $3 \times 120 \text{ mm}^2$ 电缆敷设及开关箱安装;

8、21 号开始制作低压电缆线头。

二、监理单位:

1、总体施工进度滞后,要求施工单位采取有效措施,使施工进度与原计划同步;

2、要求施工单位加快原材料进场送检工作,且下周必须把送检资料上报监理项目部,确保进场材料合格使用;

3、每道施工工序完成后,必须上报监理项目部组织检验,符合图纸设计及规范要求合格后,方可进行下道工序施工;

4、施工单位应设置安全员,对每天施工现场进行安全巡视,落实检查安全防护措施,要求凡进入施工现场的人员,必须正确佩戴安全帽,高处作业必须系挂安全带及安全防护用品;

5、定于每周四下午 3:00 组织安全文明施工大检查,要求各施工单位安全管理员准时参加,不得无故迟到或不参加;

6、日报、周报及月报按时上报,每周进度计划要在监理例会召开前上报监理方和业主方;

7、钢筋及模板加工场所要做到安全文明施工管理,要悬挂安全警示标志,做到统一化、规范化、标准化管理;

8、施工人员资质、施工组织设计、专项施工方案等资料至今未报,要求总包单位及时上报监理部,做到施工进度与资料要同步进行。

三、建设单位:

1、关于箱变底部做防护的提议,要求施工单位出一份合理的方案;



2、周报与施工进度计划必须在每周监理例会前上报监理与业主，以便开会时沟通和协商：

3、光伏区除组件以外的所有工作抓紧施工，土建重点暂时放在综合楼：

4、总包单位及时做好到场材料数量的更新工作，做到能随时了解材料的到货情况，并且做好成品保护，分批次保管：

5、组件具体到货时间暂时未定：

6、加强电缆头施工工艺的监管，正式施工前先做出样板，经业主、监理、总包三方确认后，方可正式施工：

7、光伏区各项施工必须要符合进度要求，确保蓄水节点。

8、总包单位下周二前，必须完成三级教育：

9、施工过程中遇到问题，要及时沟通，不得擅自违背图纸设计要求进行施工：

10、做好生活区的卫生管理工作，加强用电安全管控，冬季气候干燥，各施工区域生活区要制定防火措施，设置灭火器。



项目监理部

2017-11-17