



监理例会会议纪要

工程名称：西昌市西溪乡兴国寺水库 20MWP 渔光一体光伏发电项目 编号：20171215

会议地点	项目部会议室	会议时间	2017 年 12 月 15 日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	李保君
会议议题	安全、质量、进度		

会议内容：

一、总包单位：

1、上周情况：

1、综合楼消防水池模板拆除、防水完成 100%。

2、综合楼 4 轴至 5 轴间区域回填、夯实完成 100%

3、光伏区 1×4 电缆敷设完成 100%。

4、光伏区逆变器安装 95%。

5、光伏区汇流箱电缆头接线完成 80%。

6、光伏区 3×240 电缆敷设完成 25%。

7、光伏区 3×150 高压电缆敷设完成 100%

2. 下周施工计划：

1、综合楼总体完成 80%；

2、光伏区总体完成 95%；

二、监理单位：

1、光伏区桥架支架螺栓紧固不到位，致使桥架整体向下倾斜，要求总包单位尽快组织人员赶在蓄水前，将光伏区桥架全面检查整改到位，避免后期施工不便；



2、综合楼钢筋制作和安装必须符合规范及设计要求，不得擅自改变锚固筋的长度和去掉锚固筋，否则会影响整体结构和强度降低；

3、光伏区部分支架安装平整度成波浪状，斜拉筋未紧固到位，严重影响后期组件安装及外观形像，要求总包引起重视，立即整改；

4、光伏区开关盒安装接线，经现场检查存在多项问题，要求总包单位按编号为“ZHJL-20171213-09”的监理工作联系单中提到的问题，立即组织人员对光伏区所有设备接线，进行全面检查并按规范整改到位；

5、光伏区施工进入阶段性尾声，现场施工人员应合理安排人员撤场，保证现场有足够的人力物力开展消缺工作，避免蓄水后增加施工难度；

6、经现场安全大检查发现，施工人员安全意识淡薄，安全帽、安全带未按要求佩戴和使用，消防组织专项检查，问题严重，现场存放易燃物的地方未设置灭火器材，针对以上问题要求总包单位，加强对施工人员的安全文明教育，提高员工的消防安全意识，做到安全文明施工；

7、光伏区施工垃圾采用焚烧处理时，必须选择空旷的区域，严禁在靠近设备材料的地方焚烧，因焚烧造成的一切后果由施工单位承担；

三、建设单位：

1、水库定于年前蓄水并放鱼仔，施工单位必须注意蓄水节，合理组织施工；

2、综合楼必须在年前完工，因种种原因造成的进度滞后，要求施工单位在保证施工质量的前提下，采取一切合理有效措施，使现场进度与计划进度一致；

3、光伏区桥架若是自身存在问题，由施工单位采取合理措施处理，甲方出资；

4、施工人员撤场前，必须将监理发出的联系单和通知单上所有问题，整改到位并经监理和业主验收合格后，方可组织离场；



5、光伏区阶段性施工完成后，总包应组织自检，自检合格后报监理部验收，按照规范程序组织验收，确保工程质量合格；

6、渔业设施及升压站南边，属于重点区域，施工单位必须高度重视，保证该处的形象达到最高标准；

7、施工人员撤场时，安排专人进行现场物资盘点，分类堆放各材料设备，贵重物资找合理的地方摆放，做好成品保管保护工作；

8、渔业设施人员即将到场，总包单位应同渔业人员相互协作及配合，做好围栏修复和维护工作，确保春节放假安保工作有所保障。



项目监理部 2017-12-15