



## 监理例会会议纪要

工程名称：西昌市西溪乡兴国寺水库 20MWP 渔光一体光伏发电项目 编号：20180119

会议地点	项目部会议室	会议时间	2018年01月19日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	李保君
会议议题	安全、质量、进度		

会议内容：

一、总包单位：

1、上周情况：

- 1、综合楼内外墙抹灰完成 75%;
- 2、管理区护坡修坡施工完成 30%;
- 3、管理区护坡砌筑完成 15%;

2. 下周施工计划：

- 1、内外墙抹灰完成 100%;
- 2、综合楼防水保温完成 80%;
- 3、土方回填完成 100%;
- 4、管理区护坡修坡完成 70%;
- 5、管理区护坡砌筑完成 70%;

二、监理单位：

- 1、综合楼外墙抹灰质量不容乐观，总包单位应加强质量管控，严格按照图纸设计及规范要求组织施工；
- 2、管理区堡坎施工进度相比原计划滞后，总包单位应加强人力物力的投入，避免光



伏区水位上升对施工造成不良影响；

- 3、管理区堡坎砌筑时石缝间的砂浆必须饱满，要求总包单位重点加强堡坎砌筑时这方面的质量管理；
- 4、同意总包单位承若本月 23 号前完成光伏区 10 区至 11 区间损坏桥架的恢复工作及本月 25 号前完成光伏区道路清理工作，并要求总包单位严格按照上述时间节点合理组织施工；
- 5、要求总包单位加强施工人员技术交底及施工质量的控制，并协助分包做好施工前的各项准备工作，做到合理有序施工；
- 6、综合楼排气管必须按图纸尽快组织施工；
- 7、总包单位必须加强临时用电的管理，严禁施工人员乱拉乱接电线；
- 8、管理区堡坎施工中，施工人员必须按照规范要求佩戴安全帽；
- 9、总包单位应将安保工作落实到位，电缆、光缆等材料后期缺少将由总包单位自身负责

### 三、建设单位：

- 1、光伏区水位上升在即，要求总包单位加快管理区施工进度，以免水位上升过快对施工造成不便；
- 2、要求总包单位加强各项施工中人员的技术交底工作，如若今后再有施工人员在施工过程中对施工工序及技术问题存在疑问，将进行罚款；
- 3、综合楼外墙保温施工前，墙面垂直度及平整度必须达到要求，考虑本项目所在地的气候因素要求保温施工时必须粘牢且锚固钉数量应相应增加；
- 4、光伏区水位已上升，要求总包单位多处设置警示标语标牌，防止人员事故发生；



常州正衡电力工程监理有限公司

- 5、要求总包单位将管理区旁多处水坑回填；
- 6、渔业设施处损坏的墙面必须恢复成原样，不得用不同颜色的材料进行修补；
- 7、光伏区桥架盖板没有敷设好的必须尽快整理，不得影响整体形象；
- 8、落实光伏区安保问题，增加安保人员至三人并备案，且昼夜不定时进行现场巡查；
- 9、堡坎施工完成后应将管理区四周土方收平，避免高差太大；
- 10、4号箱变底部土方至今还未回填，要求总包单位立即组织人员进行土方回填；



## 监理会议签到表

2018.01.19