



常州正衡电力工程监理有限公司

## 监理例会会议纪要

工程名称：西昌市西溪乡兴国寺水库 20MWp 渔光一体光伏发电项目 编号：20180126

|      |                |      |             |
|------|----------------|------|-------------|
| 会议地点 | 项目部会议室         | 会议时间 | 2018年01月26日 |
| 组织单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 主持人  | 李保君         |
| 会议议题 | 安全、质量、进度       |      |             |

会议内容：

### 一、总包单位：

#### 1、上周情况：

1. 综合楼内外墙抹灰完成 100%;
2. 管理区护坡修坡施工完成 65%;
3. 管理区护坡砌筑完成 50%;
4. 综合楼屋面找坡完成;
5. 综合楼外墙保温完成 90%

#### 2. 下周施工计划：

1. 综合楼屋面防水、保温及保护层工程完成 100%;
2. 综合楼内外墙工程除装饰外，完成 80%;
3. 管理区护坡完成 100%;

### 二、监理单位：

1. 综合楼防水材料未及时到场，导致综合楼防水施工处于停工状态，总包单位应及时跟进，督促分包单位尽快安排材料到场，恢复现场施工;
2. 光伏区损坏桥架现已恢复，但桥架上电缆未按要求放置于桥架内，要求总包组织



常州正衡电力工程监理有限公司

人员尽快整改：

3. 光伏区损坏路面修补时，切口应为直线，不得存在锯齿状；
4. 要求总包单位加强管理区护坡施工的质量管理，特别是夯实度的管控；
5. 综合楼屋面施工及护坡砌筑完成后，必须及时养护；
6. 管理区现场施工中，存在施工人员未佩戴安全帽的现象，要求总包单位加强安全文明施工管理，进入施工现场必须佩戴安全帽；
7. 施工现场到处可见烂水泥袋，破纸箱未及时清理，剩余的建筑材料堆放混乱，文明施工太差，要求及时整改。
8. 要求总包单位在春节放假期间，要加强临时用电的管理，配电箱必须上锁，未使用的电器全部断电，临时拉设的电源线要及时收回；
9. 春节期间要加强消防工作管理，制定有效安全防护措施，落实责任人，消防设施必须落实到位。
10. 总包单位应落实好，年前撤场的安保工作，将各材料设备区分存放，注意防盗；

### 三、建设单位：

1. 光伏区损坏的桥架处电缆，年后将进行耐压试验，以检测其是否损坏；
2. 综合楼内墙抹灰，后期检查若发现质量问题，将进行返工处理；
3. 综合楼外墙保温施工必须按照规范要求做，总包单位必须加强管控，质量不合格将进行返工；
4. 总包单位必须加强护坡夯实度及边坡施工过程中质量管控；
5. 定于本月 31 号组织年前现场安全文明施工大检查；
6. 再次要求总包单位落实光伏区安保问题，做好电缆、设备等甲供材料的保管工作，



常州正衡电力工程监理有限公司

若有遗失，总包单位必须购买同等型号、规格的材料作补充：



监理项目部 2018-01-26

监理会议签到表

2018.01.26