



监理例会会议纪要

工程名称：西昌市西溪乡兴国寺水库 20MWP 渔光一体光伏发电项目 编号：20180316

会议地点	项目部会议室	会议时间	2018年03月16日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	李保君
会议议题	安全、质量、进度		
会议内容： 一、总包单位： 1、本周情况： 1. 综合楼内外墙腻子粉涂抹，完成 30%； 2. 综合楼屋面防水工程闭水试验； 2. 下周施工计划： 1. 综合楼内外墙腻子粉涂刷，完成 100%； 2. 综合楼水电管线安装敷设，完成 80%； 3. 卫生间、厨房防水工程，完成 100%； 4. 窗框安装完成 75%； 5. 墙砖、地砖粘贴完成 30%； 二、监理单位： 1. 要求总包单位合理安排每周施工计划，细致到具体每项施工节点，并如期完成各项施工，未完成的应给出合理的解释； 2. 综合楼屋面及女儿墙存在质量问题，要求总包单位加强现场的质量管控，不得让类似事件再次发生；			



3. 综合楼墙体质量不容乐观，存在阴阳角不垂直，局部窗台平整度不合格，屋顶防雷接地缺少预埋件，要求总包单位会后对综合楼质量进行全面检查，采取有效措施进行整改；

4. 关于光伏区质量要求总包单位，查阅“监理工作联系单”及“光伏区质量问题汇总表”，并在组件到场前采取有效措施将各项问题落实到位；

5. 总包单位新到场新员工必须进行“三级安全文明教育”；

6. 要求总包单位加强安全文明施工管理，进入施工现场必须佩戴安全帽，高空作业必须正确系挂安全带；

7. 管理区施工现场到处可见烂水泥袋，破纸箱未及时清理，文明施工形象太差，要求及时整改。

8. 总包单位应加强综合楼施工现场临时用电的管理，制定具体的临电管理制度及管理措施；

9. 临近夏天，总包单位应做好施工现场及员工生活区的卫生防疫工作，定期检查施工人员食堂住宿的卫生状况。

10. 施工现场应设置安全警示标志，加大安全文明施工宣传力度；

11. 消防水池处存在坠落安全隐患，必须立即设置安全围栏；

三、建设单位：

1. 升压站施工方案，月底明确；

2. 光伏组件已在采购，总包应提前做好到货时的具体卸货及搬运方案；

3. 光伏区需整改问题，应尽快落实到位，并组织人员到场施工；

4. 综合楼屋顶质量问题，采取有效措施尽快落实整改；



5. 综合楼强、弱电布线应抓紧施工，防水、贴砖、门窗等材料应提前采购；
6. 落实污水处理设备的具体施工方案，并尽快组织施工；
7. 总包单位应自行解决综合楼数据网络接入事项，提醒总包单位尽快落实；
8. 要求总包单位对每周的施工计划进行动态管控，保证按期完成各项施工节点；

监理项目部 2018-03-16



