



监理例会会议纪要

工程名称：西昌市西溪乡兴国寺水库 20MWP 渔光一体光伏发电项目 编号：20180406

工程名称: 西昌市西昌少人区工程

会议地点	项目部会议室	会议时间	2018 年 04 月 06 日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	李保君
会议议题	安全、质量、进度		
会议内容:			
一、上周完成情况:			
1、室内砖粘贴完成 100%;			
2、外墙找平完成 90%;			
3、内墙找平完成 60%;			
4、挡墙完成 60%;			
5、桥架及弱电完成 100%;			
二、下周计划:			
1、内墙找平完成 100%;			
2、挡墙完成 100%;			
3、水泵房设备基础、钢梯、护栏完成 100%;			
4、吊顶完成 100%;			
5、内外墙无机涂料完成 50%;			
6、综合楼场地平整完成 100%;			
二、监理单位:			
1、即将进入雨季,提醒总包单位要加快施工进度,提前安排施工计划,确保 430 完			



成管理区整体施工任务；

2、望总包单位在质量管理方面要高标准、严要求，加大质量管理力度，增强责任心，对现场存在的质量问题应及时提出，及时整改，不留隐患；

3、现场管理人员应尽职尽责，不得忽视现场任何一处质量问题，确保工程质量符合规范要求；

4、现场存在安全隐患要及时处理，不得拖延，总包单位应加大安全管理力度，确保施工安全在可控范围内；

三、业主单位：

1、对于监理单位以通知单形式提出的问题必须整改到位，资料上闭环；

2、每周的安全文明检查，监理单位应以书面形式体现检查结果；

3、施工管理过程中，必须加强管理力度；

4、关于升压站图纸事宜已落实到位；

监理项目部 2018-04-06



