



监理例会会议纪要

工程名称：西昌市西溪乡兴国寺水库 20MWP 渔光一体光伏发电项目 编号：20180427

会议地点	项目部会议室	会议时间	2018 年 04 月 27 日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	李保君
会议议题	安全、质量、进度		
会议内容：			
一、 本周完成情况： 1、吊顶及灯、线完成 100%； 2、门窗包边完成 100%； 3、生活供水管道安装完成 80%； 4、道路土方回填完成 100%； 5、污水、生活区雨水、生活水系统完成 100% 二、下周计划： 1、综合楼走廊两侧门安装完成 100%； 2、室外爬梯、水泵房钢梯消缺完成 100%； 3、综合楼内墙阴阳角找补及消缺完成 100%； 4、综合楼墙、地砖及踢脚线勾缝消缺完成 100%； 5、综合楼主厕所隔断勾缝及消缺完成 60%； 6、屋面闭水试验完成 100%； 7、生活给水系统完成 100%；			





8、综合楼机电专业消缺完成 100%。

三、协调问题：

1、升压站最新版施工图原计划于 4 月 18 日前出具施工图，但至今尚未出具。为避免影响后期施工，请业主单位尽快出具最新施工图。

2、4 月 16 日因业主单位提出调整化粪池设计方案。至今尚未出具化粪池最新施工图。为避免影响后期施工。请业主单位尽快出具最新施工图。

3、升压站消防系统与生活区消防系统有联动，升压站最新施工图尚未确定。为避免影响后期施工。请业主单位尽快出具最新施工图。

4、升压站西方向两根电线杆处于西方向围墙开挖线上，如不挪动在开挖期间会对施工造成影响。请业主单位尽快确定是否挪动。

四、监理单位：

1、综合楼施工进入精装修及消缺阶段，局部施工质量存在问题，如屋顶沥青缝不饱满，管道漏水口堵塞，屋顶裂缝增多，屋面防雷接地焊接及防腐施工不规范，屋顶消防水箱底部型钢防腐措施不到位，爬梯固定不牢，总包单位应引起重视并尽快整改到位；

2、综合楼踢脚线施工存在质量问题，要求统一施工工艺，总包单位应组织自检并在自检合格后通知监理及业主检验；

3、给水管道、排水管道及消防管道，应按规范要求隐蔽前进行相关实验，已经掩埋的管道接口处需设置标志以便后期观察；

4、消防管道基础必须夯实到位，并组织自检，合格后通知监理及业主共同检验；

5、综合楼在消缺完成后，施工单位应组织自检，自检合格后提出初验申请，由施工、





监理、业主三方共同进行初次验收；

- 6、综合楼雨棚施工存在问题，施工单位应按要求组织整改；
- 7、安全文明施工一刻不得松懈，要求进入施工现场必须按照规范要求正确佩戴安全帽，高处作业必须系挂安全带，施工垃圾需及时清理并统一堆放；
- 8、截止到现在，监理资源投入满足项目现场实际要求。

五、业主单位：

- 1、针对监理方提出的施工质量问题，总包单位应积极整改；
- 2、综合楼雨棚施工应按照规范要求施工，不符合要求的应整改到位；
- 3、屋顶闭水试验前，应将屋顶存在的各质量问题整改完毕；
- 4、综合楼数据网络接入问题，总包单位应尽快落实到位；
- 5、确定图纸 5 月 1 日前出具，确保现场不会处于停工状态；
- 6、化粪池设备确定由业主采购；
- 7、线杆移动问题已提交报告，具体施工将在近期开展；
- 8、组件即将进场，要求总包单位提前做好相关准备；

监理项目部 2018-04-27



会议签到表

2018.04.27

序号	姓 名	工作单位	职务/职称	电 话
1	黄冬冬	通武		18867356600
2	李保君	正衡公司		15239033229
3	王洪磊	王德子公司		18207327120
4	叶重秋	正衡公司		
5	何慧琳	四川锦龙		
6	曾跟乾	四川锦龙		
7	杨明	四川锦龙		
8	陈定	成都泰康劳务		
9	袁斌学	四川锦龙		

