



监理例会会议纪要

工程名称：西昌市西溪乡兴国寺水库 20MWP 渔光一体光伏发电项目 编号：20180504

会议地点	项目部会议室	会议时间	2018 年 05 月 04 日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	李保君
会议议题	安全、质量、进度		

会议内容：

一、 本周完成情况：

- 1、综合楼两侧走廊侧门安装完成 100%；
- 2、室外爬梯、水泵房钢梯消缺完成 100%；
- 3、综合楼内墙阴阳角找补及消缺完成 80%；
- 4、综合楼墙、地砖及踢脚线勾缝及消缺完成 100%；
- 5、综合楼主厕所隔断勾缝及消缺完成 100%；
- 6、屋面闭水试验完成 100%；

二、下周计划：

- 1、施工现场临时设施拆除完成 100%；
- 2、施工材料清理完成 100%；
- 3、升压站设备基础开挖完成 90%；
- 4、综合楼入户梯步及残疾人坡道施工完成 100%；
- 5、光伏区材料进场道路修整完成 60%；
- 6、组件试装完成 100%；





7、升压站设备基础地基处理完成 70%;

7、生活给水系统完成 100%;

8、综合楼机电专业消缺完成 100%;

三、协调问题:

1、化粪池施工前业主单位应先签证,后施工;

2、综合楼数据网络接入问题,后期解决不了,请业主方出面解决;

3、升压站图纸,请业主单位尽快落实;

四、监理单位:

1、综合楼所有施工工序完成后,将组织最终验收;

2、要求施工单位编制 5 月份总施工进度计划;

3、由于图纸原因升压站现阶段施工,先做好水夯基础处理,为后期施工做好准备工作;

4、光伏组件到场后,应先组织试装,试装合格后方可大面积施工;

5、光伏组件正式施工时,施工单位应每天上报施工工程量,做好统计工作;

6、组件安装前,施工单位应先组织施工人员进行安全技术交底,由于组件属于易损件,施工单位也应上报组件安装的专项施工方案,避免组件在卸货、堆放、搬运、安装过程中出现由于人为原因导致的损坏;

7、综合楼无桩基础的施工,施工单位应编制专项施工方案,并上报业主及监理方;

8、光伏区组件安装即将开展,要求总包单位应做好安全技术交底,高处作业必须系挂安全带,正确佩戴安全帽,水上作业必须穿救生衣,制定安全防护措施;

9、截止到现在,监理资源投入满足项目现场实际要求。





五、业主单位：

- 1、关于化粪池施工，施工单位先施工，施工完成后走签证程序；
- 2、关于网络问题，由施工单位自行解决；
- 3、图纸问题，会后与设计单位沟通，尽快出图；
- 4、本月应将管理区所有基础处理完成，包括旗台、化粪池等；
- 5、施工单位编制组件安装施工计划，截止5月底要完成光伏组件安装总量的60%；
- 6、组件安装前施工单位应先做好安全技术交底，并上报专项施工方案；
- 7、组件到货时，如明显发现损坏应立即停止卸货，并通知监理也业主现场拍照见证；
- 8、组件拆箱发现损坏，如不是施工方造成的，应通知监理现场拍照见证，分清责任；
- 9、如损坏的组件不能确定责任主体时，由第三方检测机构裁定；
- 10、组件到货后，应组织一次开箱检查；



会议签到表

2018.05.04

序号	姓 名	工作单位	职务/职称	电 话
1	黄冬英	通成		18867356600
2	李陈君	正衡		15239043129
3	叶重秋	正衡		
4	李永强	万瑞		15156893511
5	孙楷明	锦龙		18781892203
6	叶军	泰森		13541308922
7	胡冲	锦龙		
8	唐跟乾	锦龙		

