



# 监理例会会议纪要

工程名称：西昌市西溪乡兴国寺水库 20MWP 渔光一体光伏发电项目 编号：20180622

会议地点	项目部会议室	会议时间	2018年06月22日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	刘柄均
会议议题	安全、质量、进度		

## 会议内容：

### 一、本周完成情况：

- 1、钢筋、模板等材料进场累计完成 50%;
- 2、升压站设备区地基处理累计完成 60%;
- 3、光伏区组件安装累计完成 24%;
- 4、组件材料进场及卸货累计完成 58%。

### 二、本周未完成情况及原因：

- 1、光伏区和升压站的施工由于降雨原因，导致工程进度落后。

### 三、下周施工计划：

- 1、升压站设备区地基处理累计完成 100%;
- 2、升压站垫层砼浇筑累计完成 100%;
- 3、升压站设备基础定为防线、钢筋制作累计完成 50%;
- 4、设备基础筏板、钢筋绑扎、支模累计完成 40%;
- 5、光伏区组件安装累计完成 40%。

### 四、总包单位协调问题：

- 1、升压站设备进场道路，需业主尽快处理；



2、升压站围墙施工等待设计院出变更；

#### 五、监理单位：

- 1、要求总包单位加强对各施工队的管理力度；
- 2、光伏区的组件材料要避免集中堆放，俩层组件摆放要改为一层组件摆放；
- 3、要求升压站施工单位尽快向监理项目部上报人员资质；
- 4、加强临时用电的管理，严禁私自乱拉乱接电线；
- 5、升压站涉及的隐蔽工程必须上报监理项目部检查，经检验合格后方可进行下一步施工；
- 6、光伏区施工时要注意场地卫生，施工产生的垃圾要及时的清理。

#### 六、业主单位：

- 1、按照升压站的施工节点 7 月 20 号必须具备交安条件，如若没有完成将罚款总包方 4 万元/1 天；
- 2、水库开闸防水由总包方进行控制，如若碰到问题可向业主提出协商；
- 3、升压站的隐蔽工程必须按照规范的流程及方法进行，影像资料留好，施工工序上报监理项目部检查；
- 4、各参建单位的资料必须随着工程进度进行完善，8 月 5 号进行资料自查，8 月 5 号-8 月 20 号进行资料整改，如若 20 号之后资料还存在问题将进行罚款处理；
- 5、升压站电线杆的施工不能影响升压站总体的施工进度；



- 6、现场的安全文明施工必须抓好，保持良好的施工环境及安全施工；
- 7、施工进度要得到保证，必须在各个施工节点将施工任务完成。



监理项目部 2018-06-22

## 监理会议签到表