



监理例会会议纪要

工程名称：西昌市西溪乡兴国寺水库 20MWP 渔光一体光伏发电项目 编号：20180706

会议地点	项目部会议室	会议时间	2018年07月06日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	王洪光
会议议题	安全、质量、进度		

会议内容：

一、本周完成情况：

- 1、升压站设备区基础定位放线、钢筋制作累计完成 100%;
- 2、升压站设备区基础筏板、钢筋绑扎、支模累计完成 100%;
- 3、升压站设备区基础筏板砼浇筑累计完成 100%;
- 4、升压站基础筏板钢筋绑扎、支模累计完成 90%;
- 5、光伏区组件安装累计完成 38%;
- 6、光伏区组件卸货累计完成 67%。

二、本周未完成情况及原因：

- 1、光伏区的施工由于降雨原因，导致工程进度落后。
- 2、化粪池由于开挖土方量较大，需待工地其他区域挖出的土方处理后再进行开挖。

三、下周施工计划：

- 1、升压站预制舱区基础筏板钢筋绑扎、支模累计完成 100%;
- 2、升压站预制舱区基础筏板浇筑累计完成 100%;
- 3、升压站预制舱区基础钢筋绑扎、支模累计完成 100%;



由 扫描全能王 扫描创建



- 4、升压站事故油池底板及壁板钢筋绑扎、支模累计完成 100%;
- 5、升压站化粪池、水中池调节池土方开挖及垫层浇筑累计完成 100%;
- 6、光伏区组件安装累计完成 50%。

四、总包单位协调问题：

1、施工场地内存在放养牲畜，小孩在场地内玩耍，存在安全隐患需业主协调。

五、监理单位：

1、升压站设备区基础施工，自办混凝土浇筑情况良好，希望总包单位能够继续保持下去；

2、升压站设备区一次设备舱，二次设备舱的混凝土浇筑必须使用商品混凝土，故升压站进场道路需修理平整，以免进场车辆发生意外；

3、总包方需要送检的资料需加快；

4、光伏区组件吊装过程整改良好，希望总包单位能够继续加强。

六、业主单位：

1、光伏区组件安装施工进度缓慢，组件倒运需加大人力物力的投放，不能影响到组件的安装；

2、升压站 7.20 施工的节点要求总包单位必须保证，引起重视；

3、升压站进场道路由我方协调，具体的道路施工、硬化由总包单位修建，修建完成后由业主方、监理方现场检查；



由 扫描全能王 扫描创建



- 4、光伏区、升压站的施工进度滞后，需总包单位加快施工进度；
- 5、要求总包单位明确升压站设备、材料发货时间，提前做好准备；
- 6、要求详细的排好设备、材料发货到场的顺序及时间。



由 扫描全能王 扫描创建

会议签到表

序号	姓 名	工作单位	职务/职称	电 话
	黄文光	通威		18867356600
	刘炳均	正衡		18634648416
	刘英光	正衡		13591961151
	陈碧洲	锦龙		
	詹跟乾	锦龙		
	李坤	锦龙		
	蒋建	锦龙		
	孙明华	锦龙		



由 扫描全能王 扫描创建