



监理例会会议纪要

工程名称：西昌市西溪乡兴国寺水库 20MWP 渔光一体光伏发电项目 编号：20180713

会议地点	项目部会议室	会议时间	2018 年 07 月 13 日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	王洪光
会议议题	安全、质量、进度		

会议内容：

一、 本周完成情况：

- 1、升压站预制舱区基础筏板钢筋绑扎、支模累计完成 100%；
- 2、升压站预制舱区设备钢筋绑扎、支模累计完成 90%；
- 3、升压站预制舱区基础筏板砼浇筑累计完成 100%；
- 4、升压站主变区及构支架设备区基础砼浇筑累计完成 100%；
- 5、光伏区组件安装累计完成 47%；
- 6、光伏区组件卸货累计完成 67%。

二、本周未完成情况及原因：

- 1、光伏区的施工由于降雨原因，导致工程进度落后。
- 2、化粪池由于开挖土方量较大，需待工地其他区域挖出的土方处理后再进行开挖。

三、下周施工计划：

- 1、升压站预制舱区基础支模累计完成 100%；
- 2、升压站预制舱区基础砼浇筑累计完成 100%；
- 3、升压站避雷针基础钢筋制安及浇筑累计完成 100%；



4、光伏区组件安装累计完成 70%;

5、高压电缆头制作累计完成 80%。

四、总包单位协调问题:

1、渔业设施的质保金拖延支付,需业主协商。

五、监理单位:

1、截止到现在,监理资源投入满足项目现场实际要求;

2、升压站预制舱基础砼浇筑需加紧,将养护混凝土的养护期时间预留出来;

3、升压站钢筋、石子、水泥等材料的送检必须加紧;

4、光伏区的组件安装,组件之间的缝隙超出规范要求,要求总包单位必须返工,且在之后的安装必须注意;

5、所有的材料、设备要求施工单位及时报审;

6、升压站所有的设备基础浇筑需加紧,为之后设备进场提前做好准备,排好时间节点。

六、业主单位:

1、升压站设备定在 7 月 20 日发货,总包单位需做好准备;

2、升压站综合楼在 7 月 30 日前必须要具备入住条件,包括水、电、厕所都必须能够使用,如若没有完成将罚款总包单位 4 万元/一天;





3、8月30日并网时间节点，总包单位必须进行保证，8月15日电力公司质检，所有的设备接线、箱变试验等需完成；

4、光伏区的组件安装施工进度以及升压站的施工进度滞后，需总包单位加快施工进度；

5、要求总包单位详细的排好设备、材料发货到场的顺序及时间；

6、外线施工单位的开工报审资料需加紧上报，8月30日并网时间节点，外线施工单位需保证；

7、要求总包单位加强对下属分包、施工队的管理力度以及考核力度；

8、要求总包单位在下周一之前预制舱的基础浇筑必须完成；

9、外线施工需加大人力物力的投入，保证外线的施工进度。



会议签到表

序号	姓 名	工作单位	职务/职称	电 话
	刘炳均	正衡		18634648416
	曹六品	通成		1886356600
	曹强乾	锦元		
	李帅			
	刘金	四川友联		13509426962
	刘贵光	正衡		13591961157

