

监理例会会议纪要

工程名称：西昌市西溪乡兴国寺水库 20MWP 渔光一体光伏发电项目 编号：20180720

会议地点	项目部会议室	会议时间	2018 年 07 月 20 日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	王洪光
会议议题	安全、质量、进度		

会议内容：

一、 本周完成情况：

- 1、升压站预制舱区基础支模累计完成 95%;
- 2、升压站预制舱区基础浇筑累计完成 60%;
- 3、升压站主变区及构支架设备区混凝土基础防腐累计完成 100%;
- 4、升压站防雷接地网累计完成 60%;
- 5、光伏区组件卸货累计完成 74%;
- 6、光伏区组件安装累计完成 57%;
- 7、光伏区高压电缆头制作累计完成 80%;
- 8、外线 N1、N2、N3、N4、N5 基础开挖完成;
- 9、外线征地赔偿完成 2 基;
- 10、外线 N1、N4、N5 基础钢筋绑扎完成;
- 11、外线 N4、N5 基础砼浇筑完成。

二、本周未完成情况及原因：

- 1、升压站及光伏区的施工由于降雨原因，导致工程进度落后;



2、化粪池由于开挖土方量较大，需待工地其他区域挖出的土方处理后再进行开挖。

三、下周施工计划：

- 1、升压站预制舱区基础支模累计完成 100%；
- 2、升压站预制舱区基础砼浇筑累计完成 100%；
- 3、升压站事故油池混凝土浇筑累计完成 100%；
- 4、升压站预制舱区基础保护砌砖墙累计完成 100%；
- 5、升压站电缆沟砌筑完成 50%；
- 6、升压站 10KV 预制舱、二次舱、变压器就位；
- 7、光伏区组件安装累计完成 81%；
- 8、光伏区高压电缆头制作累计完成 100%；
- 9、外线 N6、N7、N8、N14 基坑开挖完成，钢筋绑扎、基础浇筑完成。

四、总包单位协调问题：

1、现在处于暑假期间经常有儿童在光伏区玩耍，容易引发安全事故，我单位多次进行驱逐，但效果不佳，需业主与当地相关部门协调，尽早杜绝此类事件发生。

五、监理单位：

- 1、截止到现在，监理资源投入满足项目现场实际要求；
- 2、监理例会时间更改为每周周五上午 9 点，各参建单位需准时参加；
- 3、外线施工单位的材料报审、施工工序报审等资料要同步；
- 4、外线施工单位所涉及到的隐蔽工程，影像资料需留好；
- 5、升压站施工进度滞后，需加快加紧，设备进场道路修建需提前做好准备工作；





6、升压站涉及的材料、施工过程资料需加紧上报监理项目部；

7、要求总包单位加强对各施工队的管理力度，必要时采取经济处罚措施，确保良好的安全文明施工环境及施工进度；

8、光伏区组件安装每个组串的组件平整度、直线度需保证。

六、业主单位：

1、总包单位必须严格执行施工进度计划，在各个时间节点完成相对应的工作；

2、升压站的接线工作，总包单位需与分包单位进行衔接；

3、升压站的设备在 7 月 26 日后陆续到货，总包单位要确保设备安全到场，避免重复修路；

4、升压站化粪池预制需要加快加紧；

5、升压站混凝土浇筑需要的吊车应在天气良好的情况下提前进场，避免天气下雨导致吊车无法到场影响施工；

6、光伏区的组件损坏、螺栓等材料要求总包单位对其进行统计，不能因为材料问题影响到后续的施工；

7、光伏区场区内的组件要尽快安装完成，尽快使组件材料全部到场卸货；

8、总包单位需要报审的、检测的资料以及地勘等资料要全部落实完成，8 月 15 日





至8月20日电力质检;

9、总包单位的管理人员要提前将工作落实下去,所有的材料都应提前采购,保证施工进度节点;

10、外线施工单位要将地勘等资料尽快落实完成;

11、外线的施工时间节点需往前移,避免后续一些特殊情况导致施工进度滞后,影响到并网;

12、要求监理单位根据对外线施工单位的考核细则对外线施工单位进行严格的考核。



会议签到表

序号	姓 名	工作单位	职务/职称	电 话
	黄冬泉	通茂		18867356600
	蒋建	锦龙		
	王光元	正衡		
	刘炳如	正衡		18634648416
	曾跟乾	锦龙		
	胡中	锦龙		
	徐进才	九安		
	胡兵	友联		18380409615

