



监理例会会议纪要

工程名称：西昌市西溪乡兴国寺水库 20MWP 渔光一体光伏发电项目 编号：20180727

会议地点	项目部会议室	会议时间	2018 年 07 月 27 日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	王洪光
会议议题	安全、质量、进度		

会议内容：

一、 本周完成情况：

- 1、升压站预制舱区基础浇筑累计完成 100%；
- 2、升压站预制舱区基础保护砌砖墙累计完成 100%；
- 3、升压站一、二次舱基础槽钢焊接累计完成 100%；
- 4、升压站主变压器吊装就位累计完成 100%；
- 5、升压站支架设备安装累计完成 80%；
- 6、光伏区组件卸货累计完成 93%；
- 7、光伏区组件安装累计完成 71%；
- 8、光伏区高压电缆头制作累计完成 90%；
- 9、外线 N6、N7、N12、N13、N14、N15 基础开挖完成；
- 10、外线 N2、N3、N13、N12、N14、N15 基础钢筋绑扎完成；
- 11、外线 N1、N2、N3、N13、N14、N15 基础砼浇筑完成。

二、本周未完成情况及原因：

- 1、升压站及光伏区的施工由于降雨原因及道路等原因，导致工程进度落后；





2、化粪池由于开挖土方量较大，需待工地其他区域挖出的土方处理后再进行开挖。

三、下周施工计划：

- 1、升压站电缆沟砌筑累计完成 100%；
- 2、升压站事故油池混凝土浇筑累计完成 100%；
- 3、升压站支架设备安装累计完成 100%；
- 4、升压站一、二次舱舱体就位累计完成 100%；
- 5、升压站 SVG、接地变就位累计完成 50%；
- 6、升压站一、二次舱舱内设备就位；
- 7、光伏区组件安装累计完成 92%；
- 8、光伏区高压电缆头制作累计完成 100%；
- 9、外线计划完成征地赔偿 2 基；完成 N8、N9、N10、N11 基坑开挖；钢筋绑扎、基础浇筑 5 基；铁塔组立 2 基。

四、总包单位协调问题：

- 1、升压站一、二次设备爬梯更改为钢结构，需要业主与设计单位进行协商；
- 2 光伏区损坏的组件需业主与厂家进行购买，避免影响后续的组件安装进度。

五、监理单位：

- 1、截止到现在，监理资源投入满足项目现场实际要求；
- 2、升压站与外线施工的进度有滞后，需场内施工单位与外线施工单位将进度加紧，加快；
- 3、外线的材料设备转移时，一定要注意安全，尤其是混凝土搅拌机转移要防止山体





斜坡导致搅拌机滚落发生安全事故；

4、光伏区的组件安装的平整度、直线度需加强，将不符合规范要求的组件安装进行整改；

5、外线施工单位以及升压站施工单位要将材料报审的资料以及施工过程的资料进行同步，及时上报监理项目部。

六、业主单位：

1、升压站以及光伏区的施工进度滞后，总包单位一定要采取措施，必须严格执行施工进度计划，在各个时间节点完成相对应的工作；

2、8月15日—8月20日进行电力质量验收，总包单位要提前将工作做到完善；

3、总包单位要将组件损坏的数量尽快统计出来，上报业主项目部；

4、升压站化粪池的施工计划总包单位要制定出来，尽快将化粪池施工完成；

5、外线施工单位的塔基浇筑进度也有所滞后，要加快施工进度；

6、外线施工单位需要业主配合的事宜停电手续等业主单位会积极配合；

7、并网时间节点临近，场内总包单位以及外线总包单位要将每一周的施工节点计划按时按点完成；

8、场内总包单位以及外线总包单位的资料要做到完善、同步；





9、监理单位要加强对施工现场以及资料的考核力度；

10、要求总包单位最晚在 8 月 15 日之前具备升压站综合楼的入住条件。



监理项目部 2018-07-27



会议签到表

序号	姓 名	工作单位	职务/职称	电 话
1.	高志	通远		
	刘光光	正街		
	刘林西均	正街		18634648416
	张 奎	四川友联		13509426962
	廖 敏	新 新		13541952375
	徐连才	四川九安		18282878665
	高跟乾	四川锦龙		
	杨 昊	四川锦龙		
	杨 强	四川锦龙		15982023717
	黄 强	四川锦龙		
	黄 建	四川锦龙		

