



监理例会会议纪要

工程名称：西昌市西溪乡兴国寺水库 20MWP 渔光一体光伏发电项目 编号：20180810

会议地点	项目部会议室	会议时间	2018 年 08 月 10 日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	王洪光
会议议题	安全、质量、进度		

会议内容：

一、场内总包单位本周完成情况：

- 1、升压站电缆沟施工累计完成 70%；
- 2、升压站事故油池施工累计完成 100%；
- 3、升压站化粪池、中水池、调节池施工累计完成 75%；
- 4、升压站避雷针基础施工累计完成 100%；
- 5、升压站管理区围墙施工累计完成 55%；
- 6、升压站支架设备安装累计完成 95%；
- 7、升压站一、二次舱舱体内设备就位累计完成 100%；
- 8、升压站二次控制电缆敷设累计完成 30%；
- 9、升压站接地网累计完成 30%；
- 10、光伏区组件安装累计完成 93%；
- 9、光伏区组件串线累计完成 35%。

二、场内总包单位本周末未完成情况及原因：

- 1、升压站化粪池、中水池、调节池施工、事故油池施工因受降雨影响，导致工程进度落后。

三、场内总包单位下周施工计划：



- 1、升压站电缆沟施工累计完成 100%;
- 2、升压站化粪池、中水池、调节池施工累计完成 100%;
- 3、升压站管理区围墙施工累计完成 90%;
- 4、升压站土方回填累计完成 100%;
- 5、升压站电缆敷设累计完成 50%;
- 6、升压站二次控制电缆接线累计完成 60%;
- 7、升压站接地网累计完成 70%;
- 8、升压站变压器至低压柜进线低压电缆敷设累计完成 100%;
- 9、光伏区组件安装累计完成 98%;
- 10、光伏区组件串线累计完成 70%。

四、外线总包单位本周完成情况:

- 1、外线 N10 塔基基础开挖完成;
- 2、外线 N10、N9 塔基基础钢筋绑扎完成;
- 3、外线 N10、N9、N8 塔基基础砼浇筑完成;
- 4、外线 N4、N7、N9 铁塔组装完成;

五、外线总包单位本周未完成情况及原因:

无

六、外线总包单位下周施工计划:

- 1、外线完成接地沟开挖 3 基;铁塔组立 10 基。

七、场内总包单位:

- 1、升压站 35KV 设备区电流互感器因返厂维修,直接影响电气安装调试试验等系列





工作，需业主协调电流互感器到场时间；

- 2、升压站一次舱母线接线铜牌需业主协调到货时间；
- 3、破损组件增补的到货时间需业主协调；
- 4、升压站设备厂家目前可以进场进行调试；
- 5、升压站电缆沟目前可以串接电缆；
- 6、光伏区的垃圾我方进行了打包，垃圾运输需与业主协调；
- 7、本周开始进行箱变试验；
- 8、电流互感器的返厂维修影响了开关站的接线、调试工作；

八、外线总包单位：

- 1、升压站电缆沟何时可以串接电缆；
- 2、8月11号之后进行对侧间隔的施工；
- 3、保证8月19日前所有的铁塔组立完成。

九、监理单位：

- 1、截止到现在，监理资源投入满足项目现场实际要求；
- 2、场内总包单位及外线总包单位要严格按照施工进度横道图进行执行，各个时间节点需保证，材料的采购要提前进行；
- 3、场内总包单位及外线总包单位要严格按照施工图纸进行施工，如若没有按照施工图纸进行施工，产生的质量安全隐患后果由施工单位自行承担；
- 4、升压站电气、土建施工交叉进行，场内总包单位要着重注意安全施工，所有施工



人员需要配备的安全帽、安全绳等都要配备齐全；

5、光伏区组件串线的施工人员必须佩戴安全绳及安全帽；

6、在8月15日前光伏区的所有垃圾必须全部清理完成；

7、光伏区渔业养殖区房屋旁的压块，场内总包单位要进行清理；

8、外线组立铁塔的过程中必须有安全员现场进行监督；

9、场内总包单位的施工过程资料要加紧上报，与施工进度同步；

10、场内总包单位要加强升压站的成品保护意识，二次舱体的胶条损坏以及地板磨损，需进行更换。

十、业主单位：

1、光伏区组件安装的施工进度以及升压站电缆沟施工进度滞后，与上周计划不符，场内总包单位要加快进度；

2、下周一升压站电流互感器发货，直流屏电池已到西昌；

3、升压站化粪池材料预计在本周周六、周日到货，场内总包单位进行自行安排；

4、升压站电气施工人员较少，场内总包单位要加大人力的投入，确保施工进度无延误；

5、外线铁塔材料进场滞后，影响铁塔组立，外线总包单位要采取措施；

6、外线对侧间隔试验要确定时间，进行施工任务；


7、上周天气良好，施工进度滞后，场内总包单位及外线总包单位要找出自身原因；





- 8、升压站的设备厂家哪些需要进场调试，总包单位要罗列单子上报业主项目部；
- 9、光伏区的垃圾清理工作在 8 月 15 日之前必须完成；
- 10、之前为了方便光伏区的施工，进行了光伏区的放水，为了老百姓村民之后的庄稼生长，场内总包单位必须在 8 月 15 日之前具备光伏区蓄水条件，如若没有完成；
- 11、升压站低压柜至综合楼电缆场内总包单位要尽快采购，周一之前完成综合楼的卫生打扫；
- 12、开关站的接线时间何时完成及箱变实验何时开始，场内总包单位要给出明细；
- 13、8 月 15 日至 8 月 20 日进行电力质监，场内总包单位必须在 20 日之前具备电力质监的条件。

监理项目部（章）：



主送单位	西昌通威新能源有限公司		
抄送单位	四川锦龙电力建设有限公司 四川友联工程建设有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018 年 08 月 10 日



会议签到表

2018.08.10

序号	姓名	工作单位	职务/职称	电话
1.	黄为光	通城		
	刘发光	己修		
	刘西均	正德		18634648416
	张奎	四川友联		13509426962
	徐立才	四川九安		18282878665
	李勇军	四川汇安		18182137536
	李跟乾	四川锦龙		18793323243
	杨建	锦龙		
	廖有根	泰森		13541952375

