



监理例会会议纪要

工程名称：西昌市西溪乡兴国寺水库 20MWP 渔光一体光伏发电项目 编号：20180817

会议地点	项目部会议室	会议时间	2018 年 08 月 17 日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	王洪光
会议议题	安全、质量、进度		

会议内容：

一、场内总包单位本周完成情况：

- 1、升压站电缆沟施工累计完成 80%；
- 2、升压站事故油池施工累计完成 100%；
- 3、升压站化粪池、中水池、调节池施工累计完成 95%；
- 4、升压站管理区围墙施工累计完成 70%；
- 5、升压站电缆敷设累计完成 70%；
- 6、升压站二次控制电缆接线累计完成 60%；
- 8、升压站接地网累计完成 70%；
- 9、光伏区组件安装累计完成 98%；
- 10、光伏区组件串线累计完成 70%。

二、场内总包单位本周未完成情况及原因：

- 1、升压站化粪池、中水池、调节池施工因材料未及时到场影响施工进度，导致工程进度落后。

三、场内总包单位下周施工计划：

- 1、升压站电缆盖板预制累计完成 100%；
- 2、升压站管理区围墙施工累计完成 100%；





- 3、升压站场地平整累计完成 80%;
- 4、升压站综合楼消缺累计完成 80%;
- 5、升压站电缆敷设累计完成 100%;
- 6、升压站二次控制电缆接线累计完成 100%;
- 7、升压站一次设备间电缆接线累计完成 100%;
- 8、升压站接地网累计完成 100%;
- 9、光伏区组件阵列整改累计完成 70%;
- 10、光伏区组件串线累计完成 100%;
- 11、光伏区箱变试验累计完成 100%。

四、外线总包单位本周完成情况:

- 1、外线 N13、N14、N15 接地开挖完成;
- 2、外线 N1、N3、N5、N10、N11、N12、N14、N15 铁塔组立, 共计 8 基;
- 3、外线电缆沟开挖, 电缆检查井砌筑, 电缆敷设完成;

五、外线总包单位本周未完成情况及原因:

无

六、外线总包单位下周施工计划:

- 1、计划完成导地线展放; 铁塔组装 4 基; 跨越架搭设。

七、场内总包单位:

- 1、保证 8 月 24 日之前升压站电气接线全部完成;
- 2、升压站设备的命名编号需要业主尽快协调;
- 3、升压站通讯设备到场需业主尽快协调;





4、升压站电能计量表的安装需业主尽快协调；

5、升压站土建资料已经全部做好，电气资料由于设备命名编号未落实，导致电气资料滞后；

6、升压站电流互感器需尽快到场，否则影响升压站后续的电气施工；

7、光伏区的垃圾今天下午全部能够清理出来；

8、关于堆放的垃圾运输需与业主进行协商；

9、我方项目部 8 月 15 日上报监理项目部的资料到现在未全部签字完成；

八、外线总包单位：

1、在 8 月 25 日之前争取完成停电手续的办理；

九、监理单位：

1、截止到现在，监理资源投入满足项目现场实际要求；

2、我方项目部曾多次要求总包单位资料要与现场施工进度同步，但总包单位一直未落实，由于总包方 8 月 15 日上报的资料滞后时间过多，与现场实际施工进度严重不符，我方项目部需严格仔细的审查，于 8 月 16 日审查存在一系列的问题，已通知总包方进行重新报审，目前总包方重新报审的资料正在审查当中；

3、升压站的设备调试需通知监理项目部现场进行检查；

十、业主单位：

1、升压站设备命名及保护定值会在今天或者明天两天内进行落实；

2、通讯屏柜昨天已经发货，预计 8 月 20 日左右到达现场；





- 3、电表计量的事宜需与外线单位进行沟通与协调；
- 4、关于验收，要与外线单位进行沟通与协调，有消息时会通知总包单位；
- 5、电流互感器已经到达西昌，很快能够投入现场进行施工；
- 6、母线桥架在 8 月 21 日、8 月 22 日左右到达施工现场；
- 7、二次设备厂家预计明天能到到达施工现场，配合施工；
- 8、化粪池厂家会在今天将剩余的部件现场采购，现场处理；
- 9、光伏区的垃圾集中堆放的垃圾需清理完成；
- 10、场内总包单位及外线总包单位要将并网前需要做的工作以及需要业主协调的工作落实完成；

监理项目部（章）：



主送单位	西昌通威新能源有限公司		
抄送单位	四川锦龙电力建设有限公司 四川友联工程建设有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018 年 08 月 17 日



会议签到表

序号	姓 名	工作单位	职务/职称	电 话
	曹冬冬	通威		18867356600
	刘其光	正德		13591961157
	刘炳均	正德		18634648416
	王月奎	四川友联		13509486962
	李勇军	四川汇安融通		
	雷跟乾	〃 〃 〃 〃		
	李 帅	〃 〃 〃 〃		
	王 建	〃 〃 〃 〃		
	付瑜琳	汇安建设		

