



监理例会会议纪要

工程名称：西昌市西溪乡兴国寺水库 20MWp 渔光一体光伏发电项目 编号：20180824

会议地点	项目部会议室	会议时间	2018 年 08 月 24 日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	王洪光
会议议题	安全、质量、进度		

会议内容：

一、场内总包单位本周完成情况：

- 1、升压站电缆盖板预制累计完成 80%；
- 2、升压站管理区围墙施工累计完成 90%；
- 3、升压站化粪池、中水池、调节池施工累计完成 100%；
- 4、升压站场地平整累计完成 90%；
- 5、升压站综合楼消缺累计完成 80%；
- 6、升压站电缆敷设累计完成 100%；
- 8、升压站二次控制电缆接线累计完成 90%；
- 9、升压站一次电缆接线累计完成 90%；
- 10、升压站接地网累计完成 95%；
- 11、光伏区组件串线累计完成 98%；
- 12、光伏区组串整改累计完成 50%；
- 13、光伏区箱变试验累计完成 20%。

二、场内总包单位下周施工计划：

- 1、升压站电缆盖板预制累计完成 100%；
- 2、升压站管理区围墙施工累计完成 100%；



- 3、升压站场地平整累计完成 100%;
- 4、升压站综合楼消缺累计完成 90%;
- 5、升压站二次控制电缆接线累计完成 100%;
- 6、升压站一次设备间电缆接线累计完成 100%;
- 7、升压站接地网累计完成 100%;
- 8、升压站一、二次设备试验累计完成 100%;
- 9、升压站设备联调累计完成 100%;
- 10、光伏区组件阵列整改累计完成 85%;
- 11、光伏区箱变试验累计完成 100%。

三、外线总包单位本周完成情况:

- 1、外线完成所有区域的接地焊接;
- 2、外线完成 N2、N6、N8、N13 铁塔组立, 共计 4 基;
- 3、外线完成电缆敷设、ADSS 光缆敷设;
- 4、外线完成跨越架搭设;
- 5、外线完成牵引绳展放。

四、外线总包单位下周施工计划:

- 1、计划完成导地线展放;
- 2、进站挂接导线完成;
- 3、终验、消缺完成。





五、场内总包单位：

- 1、截止到目前，升压站土建施工基本完成，剩余工作量较少；
- 2、保证 8 月 25 日前完成一次设备接线工作；
- 3、保证 8 月 26 日前完成升压站高压电缆头制作；
- 4、保证在 8 月 28 日前完成升压站整体的接线工作；
- 5、8 月 27 日到 8 月 29 日进行电气设备调试；
- 6、工程验收与电力质检需业主方进行协调；
- 7、断路器厂家需尽快进场进行断路器充气，否则影响电气调试、试验等系列工作；
- 8、光伏区托盘垃圾及破损组件垃圾往场外运输及清理需与业主进行协商；
- 9、光伏区增补的组件何时能够到场，需业主给出确定时间；
- 10、升压站的电气试验会与光伏区的电气相关人员进行配合；
- 11、并网操作大纲哪方需出具，需与业主进行协商。

六、外线总包单位：

- 1、下周一升压站与 1 号铁塔的光纤、电缆接线等可交由升压站管理人员进行调试等工作；

七、监理单位：





1、截止到现在，监理资源投入满足项目现场实际要求；

2、场内总包单位与外线总包单位要将升压站与外线需要进行协调、配合施工的工作落实清楚；

3、并网时间节点临近，各个施工节点的工作尽快要按时完成；

4、升压站场地平整施工过程中要着重注意安全，安全员必须在现场进行指挥，防止挖掘机侧翻，还要注意成品的保护，防止挖掘机将电缆、排水管等材料造成损坏；

5、光伏区组件阵列的整改要尽快完成；

6、场内总包单位要注意光伏区渔业养殖的挖掘机在施工过程中防止挖掘机磕碰到组件上；

7、外线总包单位在进行导地线展放等高空作业时，必须配备专职的安全员进行现场安全管理，各施工人员的安全帽、安全绳都必须佩戴齐全；

8、场内总包单位及外线总包单位要将资料的自检自查工作做到完善；

9、升压站的设备试验及光伏区的箱变试验一定要通知我方监理项目部进行现场检查；

10、升压站的水泥袋等垃圾总包单位要尽快清理干净。

八、业主单位：

1、计划9月1日、9月2日进行电力质检，各参建单位要提前做好准备工作，将工作落实完成；

2、一次设备舱里的设备试验要尽快完成；




- 3、断路器厂家到场事宜我方会进行落实；
- 4、光伏区箱变试验、高压电缆试验、隔离开关试验等要尽快完成；
- 5、升压站二次设备接线及卫生打扫要尽快完成；
- 6、一次设备到二次设备的电缆敷设要完成；
- 7、升压站 SVG 设备的接线、调试工作要尽快完成；
- 8、保护定值预计今天到达西昌；
- 9、设备命名在下周一、周二能够落实完成；
- 10、光伏区组件之间的连线、组件到汇流箱的接线、汇流箱到逆变器、逆变器到箱变低压侧的电缆接线场内总包单位要进行检查工作，尤其要注意箱变里有无垃圾未清理，有无老鼠、虫子等动物，防止最终影响试验；
- 11、增补的组件预计 9 月 5 日能够到达现场；
- 12、天气预报和无线通讯的基础要尽快开始施工；
- 13、外线总包单位要尽快将停电手续办理完成；
- 14、关于相序的问题，场内总包单位与外线总包单位要尽快到施工现场去落实完成；
- 15、外线总包单位要尽快将对侧的通讯设备要落实；
- 16、关于工程验收事宜，我方项目部会积极配合总包单位进行协调；
- 17、场内总包单位及外线总包单位要将材料及设备的试验报告抓紧落实；





18、升压站除了断路器厂家未到达现场，其他各个设备厂家都已经到达现场配合设备安装、调试工作，断路器厂家我方会尽快落实，配合现场施工。

监理项目部（章）：



主送单位	西昌通威新能源有限公司		
抄送单位	四川锦龙电力建设有限公司 四川友联工程建设有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018 年 08 月 24 日



会议签到表

序号	姓 名	工作单位	职务/职称	电 话
	黄安	通成		
	刘洪光	正衡		
	刘栖均	正衡		18634648416
	刘	四川友联		13668178897
	李勇军	长安能通		
	雷跟军	~ ~		
	李中	~ ~		
	王 建	~ ~		
	刘维主	四川建安建设		13568761696
	陈 星	成都泰森		

