



监理例会会议纪要

工程名称：西昌市西溪乡兴国寺水库 20MWP 渔光一体光伏发电项目 编号：20180831

会议地点	项目部会议室	会议时间	2018 年 08 月 31 日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	王洪光
会议议题	安全、质量、进度		

会议内容：

一、场内总包单位本周完成情况：

- 1、升压站电缆盖板预制累计完成 100%；
- 2、升压站管理区围墙施工累计完成 100%；
- 3、升压站场地平整累计完成 100%；
- 4、升压站二次控制电缆接线累计完成 100%；
- 5、升压站一次电缆接线累计完成 100%；
- 6、升压站接地网施工累计完成 100%；
- 8、升压站一、二次设备试验累计完成 100%；
- 9、光伏区箱变试验累计完成 50%。

二、场内总包单位下周施工计划：

- 1、升压站管理区地坪累计完成 50%；
- 2、升压站管主变压器卵石铺设累计完成 100%；
- 3、升压站消防及火灾报警系统调试累计完成 100%；
- 4、升压站管理区户外照明安装累计完成 70%；
- 5、升压站电气安装消缺累计完成 100%；
- 6、升压站配合厂家调试累计完成 100%；





7、光伏区箱变试验累计完成 100%。

三、外线总包单位本周完成情况：

- 1、外线完成导地线展放、附件安装；
- 2、外线完成经久变电站内间隔施工；
- 3、外线完成光缆熔接、电缆耐压试验。

四、外线总包单位下周施工计划：

- 1、电压互感器安装

五、场内总包单位：

- 1、光伏区箱变试验今天能够全部完成；
- 2、通讯和外线的光纤已经全部接通，和调度局的光纤连接需业主进行协商；
- 3、通信、自动化专业、“五防”设备单位的技术人员需业主协调尽快进场，进场后尽快调通中间变电站与中间变电站国网凉山供电局调度局的光纤通道、安装数据网、接通四方公司后台，以尽快完成升压站电气设备开关位置与国网凉山供电公司调度局对点，以便于我方完成升压站电气联调工作；
- 4、运行操作规程需业主尽快去落实完成；
- 5、升压站场地平整明天能够完成；
- 6、升压站硬化碎石、路沿石施工没有出具设计图纸，后续施工需要做签证；





- 7、环境检测仪的厂家技术人员需业主协调尽快进场；
- 8、外线具备竣工验收条件后需给出我方两天时间进行联动调试；
- 9、光伏区箱变试验报告明天能够出具；

六、外线总包单位：

- 1、下周进行外线线路参数测试；
- 2、关于质检验收需要业主方去申请，办理手续，需发改委出具委托书；
- 3、关于通讯光纤与调度局的连接需要业主方进行办理手续；
- 4、电压互感器在 9 月 6 日能够到货，进行安装。

七、监理单位：

- 1、截止到现在，监理资源投入满足项目现场实际要求；
- 2、关于外线光纤、联动调试时一定要注意安全，设置好警戒带、现场需有专职安全员进行安全管理，所有施工、调试人员都必须佩戴好安全防护用具；
- 3、关于昨天质检局现场检查发现的问题以及总包方资料存在的问题，总包单位需严格按照要求进行整改；
- 4、升压站道路结构层底部素土要进行夯实，密度要达到设计要求；
- 5、升压站道路转角“90°”面积一定要保证；
- 6、升压站场地平整的施工过程中一定要注意成品保护事宜，防止挖掘机磕碰到电气





设备等，必要时需采取人工平整；

八、业主单位：

- 1、场内总包单位需根据质监局提出的消缺单，逐项进行整改；
- 2、一次设备舱、二次设备舱内垃圾卫生需尽快清理完成；
- 3、外线保护定值的结果需外线总包单位尽快落实；
- 4、关于通信、与调度局的对点我方项目部在下周一进行落实完成；
- 5、外线总包单位要将电表、观察保护尽快落实清楚；
- 6、关于电力质检的结果，外线总包单位要尽快落实完成，需要我方协调的事宜也要落实清楚；
- 7、各参建单位要将并网前需要做的工作各方落实清楚，驻项进行完成；
- 8、设备命名预计今天或者明天会提供，四方公司技术人员已经到达现场配合调试等工作；
- 9、增补的光伏组件预计在9月5日到货；
- 10、关于操作运行规程，我方运维部会尽快落实完成；
- 11、关于与调度局对点事宜及“五防”设备单位的技术人员到场事宜，我方项目部会尽快进行协调；





12、关于启委会启动事宜，我方项目部会进行主导，落实每一项工作；

13、各参建单位的人员要各尽其职互相配合、协调，以达到 9 月 10 日并网时间节点。

监理项目部（章）：

主送单位	西昌通威新能源有限公司		
抄送单位	四川锦龙电力建设有限公司 四川友联工程建设有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018 年 08 月 31 日



会议签到表

序号	姓 名	工作单位	职务/职称	电 话
	张 彬	正威		18880413066
	黄 元	正威		18867356600
	刘柄均	正德		18634648416
	李勇军	锦龙		18140107231
	唐跟乾	锦龙		18793323293
	李 坤	锦龙		15883870268
	梅 建	锦龙		15608318123
	付瑜雅	四川建安建设		13568761696
	张 奎	四川友联		13509426962
	刘洪光	正德		13591961157

