



监理例会会议纪要

工程名称：西昌市西溪乡兴国寺水库 20MWP 渔光一体光伏发电项目 编号：20180907

会议地点	项目部会议室	会议时间	2018 年 09 月 07 日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	王洪光
会议议题	安全、质量、进度		

会议内容：

一、场内总包单位本周完成情况：

- 1、升压站管理区地坪施工累计完成 95%；
- 2、升压站主变压器鹅卵石铺设累计完成 100%；
- 3、升压站设备区碎石敷设累计完成 100%；
- 4、升压站配合厂家调试（通讯监控设备除外）累计完成 100%。

二、场内总包单位下周施工计划：

- 1、升压站管理区地坪累计完成 100%；
- 2、升压站设备区围栏安装累计完成 100%；
- 3、升压站设备区户外照明安装累计完成 60%；
- 4、升压站配合厂家安装通讯及监控设备累计完成 100%；
- 5、升压站增补组件安装累计完成 20%；

三、外线总包单位本周完成情况：

- 1、外线线路参数测试；
- 2、外线质检验收。





四、外线总包单位下周施工计划:

- 1、电压互感器安装
- 2、待终验、投运

五、场内总包单位:

- 1、通信、自动化专业设备单位的技术人员需尽快调通中间变电站与中间变电站国网凉山供电局调度局的光纤通道、安装数据网、接通四方公司后台，以尽快完成升压站电气设备开关位置与国网凉山供电公司调度局对点，以便于我方完成升压站电气联调工作；
- 2、增补组件到场时间需业主确定下来，方便我方提前安排施工人员进场安装；
- 3、升压站设备区围栏已经发货，下周一完成安装；

六、外线总包单位:

- 1、电压互感器在下周能都到达施工现场，进行安装。

七、监理单位:

- 1、截止到现在，监理资源投入满足项目现场实际要求；
- 2、关于上周监理例会提出的问题及落实情况，场内总包单位及外线总包单位要进行书面形式的汇报；





3、关于并网前场内总包单位及外线总包单位所需要的资料要尽快完善；

4、场内总包单位及外线总包单位要在并网之前将所有的设备及线路进行排查，发现问题及时处理；

5、升压站场坪道路混凝土浇筑完成后，要着重注意养护，养护期要严加看管防止车辆及人员在道路上进行损坏；

6、关于并网前各参建单位需要提供的资料以及协调事宜，要互相积极配合以达到并网目的；

7、升压站综合楼卫生要保持良好，禁止烟头、垃圾随地乱丢的现象。

八、业主单位：

1、断路器设备已经到场，场内总包单位需配合厂家尽快完成安装；

2、升压站设备区围栏安装要尽快完成；

3、渔业养殖区的水位监测设备基础，场内总包单位要尽快落实，进行施工；

4、视频监控设备场内总包单位要配合厂家进行安装调试；

5、对侧的保护定值、光差保护安排在9月10日进行；

6、通讯调试设备明天到货；

7、关于对侧的整体联调要与外线总包单位进行协调；

8、启委会的委托书手续今天能够完成；

9、场内总包单位要安排人员对光伏区的接线进行检查，发现问题及时整改；






10、箱式变压器的命名场内总包单位要去落实完成；

11、场内总包单位要将升压站及光伏区的每一项工作进行排查、梳理，将每一项工作都做到位；

监理项目部（章）：



主送单位 西昌通威新能源有限公司

抄送单位 四川锦龙电力建设有限公司
四川友联工程建设有限公司

发文单位 常州正衡电力工程监理有限公司

发文时间

2018 年 09 月 07 日



会议签到表

序号	姓 名	工作单位	职务/职称	电 话
	张义和	通威		
	黄冬莲	通威		
	周晓华	通威		
	刘炳均	正衡		18634648416
	李勇军	汇安能通		
	李 冲	汇安能通		
	蒋 建	汇安能通		
	刘松雅	汇安能通		
	刘玉德	友联		
	李庆伦	锦龙		
	李勇军	锦龙		
	刘其亮	已新		

