



监理例会会议纪要

工程名称：西昌市西溪乡兴国寺水库 20MW 渔光一体光伏发电项目 编号：20180511

会议地点	项目部会议室	会议时间	2018 年 05 月 11 日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	李保君
会议议题	安全、质量、进度		

会议内容：

一、 本周完成情况：

- 1、管理区临时设施拆除 100%；
- 2、升压站设备基础开挖、处理完成 100%；
- 3、管理区材料整理 100%；
- 4、光伏区进场道路处理完成 100%；
- 5、光伏区组件试安装；

二、下周计划：

- 1、升压站设备基础砼浇筑完成 100%；
- 2、设备基础模板拆除、砼养护完成 20%；
- 3、光伏区组件正式安装；

三、协调问题：

- 1、升压站缺消防、给排水、一二次安装接线图、火灾报警、照明、电缆沟等施工图。
- 2、升压站生活区 4 月 16 日因业主单位提出调整化粪池设计方案。至今尚未出具化粪池





池最新施工图。为避免影响后期施工。请业主单位尽快出具最新施工图。

3、升压站西方向两根电线杆处于西方向围墙开挖线上，如不挪动在开挖期间会对施工造成影响。请业主单位尽快确定是否挪动。

4、光伏区组件安装施工因组件、压块及檩条均存在各种偏差，导致组件安装施工无法顺利进行。请业主单位汇同设计单位尽快拿出解决方案。以便现场安排施工，保证 630 并网节点

四、监理单位：

1、由于组件压块安装中与檩条上安装孔存在偏差，导致无法正常安装，由业主技术人员现场勘查讨论后决定，改由小号压块配合安装，待压块到场试安装正常后，便可正常施工；

2、升压站设备基础必须按图施工，分层夯实到位，并上报监理验收；

3、基础施工中的钢筋绑扎、模板安装等每道工序都应上报监理验收，合格后方可进行下步施工；

4、光伏区支架、桥架存在扭曲、倾斜和不直等问题，在小压块没到场之前，要求施工单位应先组织人员进行整改，待压块到场后再进行组件安装；

5、施工单位必须做好施工人员到场后的安全技术交底工作，特别是光伏区新进人员；

6、光伏区有水区域需搭设脚手架施工，要求施工单位必须保证脚手架搭设的牢固可靠，保证施工人员的人身安全；

7、加强现场临时用电的管理工作，电线、电缆的接头必须做好绝缘处理，防止触电事故发生；

8、施工场地的垃圾应及时清理，保持干净文明的施工环境；





9、要求施工单位在升压站钢筋到场后，应尽快安排材料送检，商混要出具产品出厂合格证书；

10、截止到现在，监理资源投入满足项目现场实际要求。

五、业主单位：

1、图纸问题，需等待设计单位给出；

2、电线杆本月 15 号前挪走，合同已签订完成；

3、组件安装改为小号压块混装，已从马鞍山项目发 200 组，近期到货；

4、升压站按图施工，所完成工程量，由业主、监理及总包三方共同现场确认；

5、升压站 SVG 本月 20 号左右到货，提醒施工单位做好基础，以便设备到场后一次性就位；

7、逆变器先组织人员安装，外壳变形的现场采取措施处理；



会议签到表

2018.05.11

序号	姓名	工作单位	职务/职称	电话
1	黄齐亮	通城		18867356600
2	李伟良	正德公司		15239033129
3	叶重机	正德号		
4	肖昆乾	四川锦龙		
5	孙楷明	四川锦龙		
6	杨中	四川锦龙		
7	廖有叔	泰森公司		13541952375
8	李头伦			

