



监理例会会议纪要

工程名称：西昌市西溪乡兴国寺水库 20MWP 渔光一体光伏发电项目 编号：20180531

会议地点	项目部会议室	会议时间	2018 年 05 月 31 日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	李保君
会议议题	安全、质量、进度		

会议内容：

一、 本周完成情况：

- 1、升压站防雷接地材料全部到场；
- 2、组件卸货及场内二次转运；
- 3、组件安装完成 2.1%；
- 4、小型压块材料到场。

二、下周计划：

- 1、扁铁、钢筋、模板等材料进场完成 100%；
- 2、升压站浇筑垫层施工完成 100%；
- 3、升压站防雷接地焊接施工完成 100%；
- 4、组件安装完成 12.1%
- 5、组件转运完成 35%

三、总包单位协调问题：

- 1、对施工单位各个班组进行安全教育，文明施工的交底；



2、通知施工单位各个班组周四要进行安全教育工作，并拍照留底；

四、监理单位：

1、施工现场光伏区的水上作业必须穿救生衣，高处作业必须系挂安全带，凡是进入施工现场必须正确佩戴安全帽；

2、杜绝施工现场有不文明施工和野蛮施工的行为；

3、在光伏区组件安装前，总包单位应检查光伏区搭建的脚手架是否牢固，并对新来施工人员进行安全技术交底；

4、加强现场临时用电的管理工作，电线、电缆的接头必须做好绝缘处理，防止触电事故发生。

五、业主单位：

1、了解学习《凉山州政府安委会办公室关于开展 2018 年全州“安全生产月”活动的通知》内容，遵守和落实《凉山州政府安委会办公室关于开展 2018 年全州“安全生产月”活动的通知》；

2、施工现场的安全文明施工要做好，安全标识，标语要做好，救生衣，安全帽必须佩戴齐全；

3、升压站基坑的围挡必须做好；

4、施工现场杜绝不文明施工，野蛮施工，如若再次发现会进行罚款处理；



- 5、每周四施工单位要进行安全生产教育工作，并拍照留底；
- 6、要求总包单位对个班组对以上要求进行落实和交底；
- 7、通知：每周周五上午 10 点进行监理例会，每周周四进行安全生产检查；
- 8、施工进度已严重滞后，总包单位应抓紧施工。



监理项目部 2018-05-31

