



监理例会会议纪要

工程名称：西昌市西溪乡兴国寺水库 20MWP 渔光一体光伏发电项目 编号：20180608

会议地点	项目部会议室	会议时间	2018 年 06 月 08 日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	陈渝
会议议题	安全、质量、进度		

会议内容：

一、 本周完成情况：

- 1、组件安装本周完成 1.87%累计完成 7.7%；
- 2、组件卸货累计完成 47%及场内二次转运

二、本周末完成情况及原因：

- 1、光伏区由于降雨原因，导致工程进度落后。
- 2、升压站土建由于跟换分包，导致土建施工进度受影响。

三、下周施工计划：

- 1、升压站钢筋模板等材料全部到场；
- 2、升压站防雷网焊接完成 100%；
- 3、升压站浇筑垫层施工完成 50%。

四、总包单位协调问题：

- 1、关于组件开箱损坏率的问题，需尽快与厂家确定解决方案。

五、监理单位：

- 1、施工现场的安全施工必须做到保证，安全劳务工具必须佩戴齐全；



2、对进行班组的施工人员进行三级教育；

3、组件安装的质量问题要得到保障，组件必须轻拿轻放，施工人员在转运组件的过程中不得背着组件行走，防止造成组件内部隐裂；

4、要求施工方的资料与施工进度做到同步。

六、业主单位：

1、要求施工方的进度必须得到保证；

2、外线施工的前期资料以及后续可能成立的项目部要求监理方积极配合；

3、各参建单位的自检自查工作以及各方面的资料需要做到完善；

4、按照升压站的施工节点 20 号之前升压站主体必须完成，如若没有完成将罚款总包方 1 万元/1 天；30 号之前升压站具备交安条件，如若没有完成将罚款总包方 2 万元/1 天。

5、升压站由通威采购的电缆已通知总包单位，通威未采购的电缆，总包单位需列出明细表交由监理方业主方存档。



2018-06-08

