



监理例会会议纪要

工程名称：西昌市西溪乡兴国寺水库 20MWP 渔光一体光伏发电项目 编号：20180803

会议地点	项目部会议室	会议时间	2018 年 08 月 03 日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	王洪光
会议议题	安全、质量、进度		

会议内容：

一、 本周完成情况：

- 1、升压站电缆沟施工累计完成 40%；
- 2、升压站事故油池施工累计完成 40%；
- 3、升压站化粪池、中水池、调节池施工累计完成 30%；
- 4、升压站支架设备安装累计完成 90%；
- 5、升压站一二次舱舱体内设备就位累计完成 60%；
- 6、升压站高低压配电柜母排安装累计完成 100%；
- 7、光伏区组件安装累计完成 92%；
- 8、光伏区高压电缆头制作累计完成 100%；
- 9、光伏区组件卸货累计完成 100%；
- 10、外线 N8、N9、N11 基础开挖完成；
- 11、外线 N6、N7、N8、N11 基础钢筋绑扎完成；
- 12、外线 N6、N7、N11、N12 基础砼浇筑完成。

二、本周未完成情况及原因：





1、升压站化粪池、中水池、调节池施工、事故油池施工因受降雨影响，导致工程进度落后；

三、下周施工计划：

- 1、升压站电缆沟施工累计完成 100%；
- 2、升压站事故油池施工累计完成 100%；
- 3、升压站化粪池、中水池、调节池施工累计完成 100%；
- 4、升压站管理区围墙施工累计完成 50%；
- 5、升压站二次舱内柜体就位累计完成 100%；
- 6、升压站二次舱舱内设备就位累计完成 100%；
- 7、升压站 35KV 设备一次连线累计完成 100%；
- 8、升压站 35KV 设备区、预制舱区线管预埋累计完成 100%；
- 9、升压站电缆敷设累计完成 50%；
- 10、光伏区组件安装累计完成 98%；
- 11、光伏区组件串线累计完成 40%；
- 12、外线完成 N10 基坑开挖 1 基；钢筋绑扎 2 基、基础浇筑 3 基；铁塔组立 4 基。

四、场内总包单位：

- 1、升压站 35KV 设备区电流互感器因开箱时就发现互感器底座边缘有破损，业主要求返厂维修，但中间可能耽误时间较长，会影响后续电气安装调试等系列工作；
- 2、升压站、外线对侧的施工量划分，需业主进行协商；
- 3、承诺在 8 月 15 日之前升压站综合楼具备入住条件，且卫生打扫干净；





4、由于之前统计的组件损坏原因不明，联系检测单位进行检测的费用需协商；

5、外线的施工进度要保证，不能因为外线的施工进度影响到我方8月30日并网的时间节点；

五、外线总包单位：

1、保证在8月24日前将光缆线路连接；

2、尽量保证在8月25日前完成外线施工的所有工作；

六、监理单位：

1、截止到现在，监理资源投入满足项目现场实际要求；

2、光伏区的组件安装和组件串线的施工进度一定要加紧；

3、外线的铁塔组立施工进度已滞后，需外线总包单位加紧施工进度，不能影响到8月30日并网时间节点；

4、光伏区有部分组件安装的平整度、直线度超出规范规定，场内总包单位需将不符合规范要求的组件安装尽快完成整改，加强对分包单位的管理力度；

5、关于之前统计的组件损坏事宜，总包单位一定要拿出措施，罗列出具体的数据，联系专业的检测单位对光伏区安装的组件进行测试；

6、升压站化粪池、中水池、调节池周围没有设置警戒带，存在一定的安装隐患，总包单位要立即进行设置；

7、光伏区及升压站施工现场有个别施工人员未佩戴安全帽，有个别施工人员穿拖鞋，总包单位一定要加强管理，杜绝此类现场的发生，并对施工人员进行严格的安全文明技术交底；





8、外线施工现场有个别区域警戒带损坏，外线总包单位要将损坏的警戒带重新进行设置；

9、外线施工现场有个别塔基基础表面有麻面，外线施工单位需尽快整改；

10、场内总包单位需报审的资料要抓紧上报，与施工进度同步。

七、业主单位：

1、关于升压站电流互感器损坏的情况事宜已经在联系单上面明确的回复了总包单位；

2、升压站综合楼 8 月 15 日要具备入住条件，总包单位需拿出措施及计划，确保时间节点无误；

3、升压站电缆沟的施工已经严重滞后，场内总包单位一定要拿出措施；

4、关于施工现场的安全文明施工，监理单位要进行大力的考核；

5、根据外线总包单位上报施工进度计划横道图，在 7 月 27 日开始铁塔安装组立，截止到现在铁塔组立还未开始，进度严重滞后，外线总包单位要拿出措施，加紧施工进度；

6、外线总包单位需要办理的手续一直没有落实，要求其尽快落实；


7、外线通讯设备我方已采购，到时我方会联系外线总包单位配合施工，外线施工单位要将其工作做好；





- 8、并网时间节点紧迫，监理单位要按照施工进度计划进行严格的考核；
- 9、光伏区的垃圾清理工作要加紧，在光伏区蓄水之前必须完成；
- 10、场内总包单位的工作联系函内容一定要表达清楚，要求场内总包单位认真阅读合同内容，明确合同条例；
- 11、场内总包单位要将升压站设备试验的单子罗列出来，把能做的工作提前落实下去；
- 12、场内总包单位要将并网前的工作落实到各个分包单位；
- 13、升压站设备试验需要我方配合的事宜，我方会积极配合；
- 14、场内总包单位要将光伏区场区里的组件尽快安装完成。

监理项目部（章）：



主送单位	西昌通威新能源有限公司		
抄送单位	四川锦龙电力建设有限公司 四川友联工程建设有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018 年 08 月 03 日



会议签到表

2018.08.03

序号	姓 名	工作单位	职务/职称	电 话
	黄 亮	通成		
	李勇军	汇安	项目经理	
	付伦猛	汇安	技 术	
	李 帅	" "	工程师	
	高 建	" "	工程师	
	张 奎	四川友联		
	刘炳均	正衡		18634648416
	王洪光	正衡		

