

绍兴聚晖新能源分布式光伏发电项目例会会议纪要

编号：SXJH-HYJY-20170214

主 题	工程例会	签 发	
会 议 地 点	监理项目部	会议时间	2017.2.14
主持单位及主持人	正衡 戚平	记 录 人	李源
参 会 人	李源、王瑞平、张栋、陈杰元		

会议内容：

目前施工概况：

1、上虞区一期项目概况

支架导轨安装完成 100%，电缆敷设完成 100%，组件阵列安装完成 100%，逆变器、汇流箱安装完成 100%，施工接地系统、桥架完成 100%，开关站设备全部进场，已就绪并网前期准备；

2、上虞二期项目概况

支架导轨安装完成 100%，电缆敷设完成 100%，组件阵列安装完成 100%，逆变器、汇流箱安装完成 100%，接地系统、桥架完成 100%，已完成并网，验收问题整改进行中

3、柯桥区项目概况

支架导轨安装完成 100%，电缆敷设完成 30%，组件阵列安装完成 100%，逆变器、汇流箱安装完成 50%，接地系统完成 60%，桥架完成 80%）

4、越城区项目概况

支架导轨安装完成 100%，组件安装 100%，电缆敷设完成 100%，桥架完成 100%，汇流箱、逆变器安装完成 100%，全场防雷接地系统完成 100%。开关站设备全部进场，接线已全部完成，等待调试、并网。

5、施工现场施工人员抽烟、未佩戴安全帽的已进行罚款，整改情况还需跟进；

对各项目验收存在的问题整改情况如下：

- 1、滨特热能损坏的彩钢瓦屋面由建业钢结构有限公司出具检查结果，对变形的屋面进行加固；的
- 2、晨辉婴宝项目验收，组件排布不整齐，接地、桥架需要进行防锈，已整改完毕，等待复验；
- 3、坦诚钢构项目组件排布不整齐，接地、桥架需要进行防锈，整改进行中；

建设单位

- 1、中意轻纺项目工地爬梯护栏未装完整，脚手架未搭设，明天起停工，直至脚手架搭设完成，监理

单位加强监控；

2、监理单位对各分项验收后出具验收报告；

5、天气转暖，施工人员必须统一服装，在各项目入口处准备安全帽，方便参观人员佩戴；

监理单位：

1、天气转暖，施工人员必须统一服装，在各项目入口处准备安全帽，方便参观人员佩戴；

2、施工单位对各项目进行节前大检查，排除安全隐患；

3、施工单位各分项施工完成后必须提前报验，验收合格后方可进行下部施工；

4、总包及分包单位必须对施工现场加强管理，组件安装严禁施工人员踩踏、按压；

（完）