

会议纪要

项目名称	杭州湾奔多实业有限公司 4.8MW 屋面光伏发电项目		
会议主持人	汪家骏	会议地点	奔多项目部
会议记录人	汪家骏	会议时间	2017.01.09

会议内容:

施工单位:

1. 现场施工人员计划于 1 月 12 日进行分批撤场,原计划完成 1# 及 3#屋面的施工进度安排可能无法完成。
2. 3#厂房至开关站的低压电缆线路,约长 15 米,厂方因顶管道路的破坏长时间未恢复导致不同意我方是路面开挖。需与厂方进行协调或更改施工方案。
3. 1#厂房高压配电室至我方预留的顶管点约 8 米长的路面需进行开挖作业。因地下有 2 根 10KV 的高压电缆,考虑到安全方面,无法进行机械开挖,人工开挖进度缓慢,影响后期的停电并网施工,需更换合理的施工方案进行施工。

监理单位:

1. 开关站 SVG 室内集水井已施工完毕,但未设置相应的排水沟进行排水,施工单位需根据现场情况,给出正确的排水方案进行施工。
2. 开关站监控室的二次设备区近日将进行二次设备柜的安装,但至今二次设备基础未进行施工,施工单位需尽快组织相关人员

对该部分进行施工，以免影响二次设备的安装。

3.一次设备和二次设备现已基本全部到场，但至今未进行安装，施工单位需上报节前并网的施工节点作业安排（接线和调试），消防和监控部分也需落实好相关施工人员进行安装。

4.屋面组件安装后期还需添加人员进行施工，确保完成 3#屋面及 6#屋面的施工。

5.原顶管开挖位置，因前几日天气原因未对该部位进行施工，近日需尽快对其进行施工，砌好电缆井并恢复原厂房路面，施工作业区域卫生需清理干净。

6. 3#厂房至开关站低压电缆线路，施工单位需尽快落实好该项目的施工，如不能进行开挖施工，需尽快更改施工方案，并上报至监理处进行方案审核。

7. 1#厂房高压配电室至顶管预留位置因地下埋有高压电缆，禁止机械开挖，如不准备开挖，施工单位需尽快更改好施工方案，并上报至监理方进行审核。

8.因春节即将来临，施工人员准备撤场，施工单位需做好节前的退场计划和节日期间的值班安排，春节前迅速组织参建单位对所管辖施工现场进行全面、系统的安全大检查，排查重大安全隐患，重点检查民工住房、用电、用气、机械操作、材料堆放以及基坑



