

会议纪要



项目名称	杭州湾奔多实业有限公司 4.8MW 屋面光伏发电项目		
会议主持人	汪家骏	会议地点	奔多项目部
会议记录人	汪家骏	会议时间	2017.02.21

会议内容:

施工单位:

- 一、因工期紧张, 2#楼至开关站需破路段事宜至今未有任何回复, 请建设单位与奔多厂方业主尽快进行协调沟通, 以便我方进行后续施工。
- 二、钢结构车棚钢构表面漆因采用何种颜色进行装饰, 请建设单位与奔多厂方业主进行沟通确认, 以便钢构加工厂方进行加工。
- 三、车棚的排水沟施工方案设计院至今未有任何的答复, 请建设单位督促设计单位对此部分尽快进行出图, 以便后续的施工

监理单位:

- 一、对施工单位上报的材料送检单位监理方与建设单位已进行了审查, 确认了该单位具有本项目所需的材料检测资质, 请施工单位于本周进行相关材料的送检工作, 监理进行陪同送检。
- 二、开关站的消防工程和监控的高架地板至今未开始施工, 此分部工程并无任何的妨碍和施工困难, 请尽快进行施工。
- 三、2#厂房变电房门口的开挖路段从年前开挖至今未进行路面恢复, 厂方对此已有不满, 请尽快组织人员对此部分进行路面恢复工作。
- 四、车棚的地坪工程已经开始, 现巡视中发现, 碎石垫层所采购的原材料中石粉和泥沙含量过高, 请施工单位采购符合图纸要求的材料进场施工。
- 五、车棚的原土层与地梁边 20cm 内, 因压路机施工作业面有限, 对此处无法进行压实, 请施工单位采用人工方式对此进行压实, 方可进行后续碎石垫层的施工。

会议签到表

会议主题	杭州湾奔多项目监理例会				
会议主持人	汪家骏	会议地点	奔多项目部		
会议记录人	汪家骏	会议时间	2017.2.21		
参加会议人员					
单位	姓名	单位	姓名	单位	姓名
中核工程	吴月杰				
正德	汪家骏				
十一院	汤国伟				
备注:					

