

# 会议纪要

项目名称	杭州湾奔多实业有限公司 4.8MW 屋面光伏发电项目		
会议主持人	汪家骏	会议地点	奔多项目部
会议记录人	汪家骏	会议时间	2017.02.27

会议内容:


施工单位:

- 一、2#车间高压配电房门口开挖处，需埋设的管件和电缆已全部埋设完毕，监理方也进行的相关验收工作，但因奔多厂方需借用我方的预埋管件埋设厂房电缆，导致该路段无法进行路面恢复工作，需建设单位与厂方进行协商，并尽快答复我方厂方何时进行施工，如三日内未有答复，我方将对此处进行恢复施工工作。
- 二、总包方因 MC4 接头采购不到位，导致我方对 1#屋面及 3#屋面光伏电缆的接并线工作无法顺利进行，请总包方尽快对接头进行采购，以便我方能进行后续施工。

监理单位:

- 一、 对钢结构车棚的施工进度原计划 02 月 28 日材料进场，请施工单位对材料的到场情况予以再次确认材料到场情况，确认钢构材料能按时到场。
- 二、 开关站的消防工程和监控的高架地板以及环氧地坪至今未开始施工，此分部工程并无任何的妨碍和施工困难，请尽快进行施工。
- 三、 因业主方要求，开关站监控室内 3 台华为通讯柜需进行位置调整，位置调整为直流屏的边侧。
- 四、 有关本工程的施工资料请尽快上报。

# 会议签到表

会议主题	杭州湾奔多项目监理例会				
会议主持人	汪家骏	会议地点	奔多项目部		
会议记录人	汪家骏	会议时间	2017.2.27		
参加会议人员					
单位	姓名	单位	姓名	单位	姓名
中设无锡	吴丹杰				
常州正得	江永波				
十一院	海国伟				
					
备注：					