

会议纪要



项目名称	杭州湾奔多实业有限公司 4.8MW 屋面光伏发电项目		
会议主持人	汪家骏	会议地点	奔多项目部
会议记录人	汪家骏	会议时间	2017.03.26

会议内容：

施工单位：

一、新增过路管架经现场丈量及实际开挖，现将现场情况告知

1、1#管架(车棚至1#楼)：可以按设计变更实施施工。承台基础已开挖完成。

2、2#管架(1#楼至2#楼)：无法在绿化带进行承台开挖施工，绿化带中均为地下管线，和厂区商议后，厂方同意借用1#、2#楼的外墙柱，在柱上埋置铁板，焊接支架连接。

3、3#管架(3#至6#楼)：6#楼柱可以按设计变更施工，基础已开挖完成，但3#柱无法施工，昨日在现场对3#楼柱进行了开挖，地下有管线，按现场实际开挖后承台基础过小，只有80cm，不满足设计要求，现只能取消3#楼柱，借用3#楼外墙柱，在柱上埋置铁板，焊接支架连接。

鉴于现场实际情况，完成整个新增管架施工预计得在3月20日完成，但我方会在现场实施施工中尽力督促施工班组提前完成。

二、车棚外新增排水沟，设计变更中排水沟做法为钢筋混凝土墙，此做法过于复杂，需要较长的工期施工，我方建议采用砖砌排水沟，内抹水泥砂浆，此做法可以极大的缩短施工周期，请贵方确认。

监理单位：


一、车棚排水沟设计变更做法施工工艺因存在复杂性，如按变更图纸进行施工，所用工期将超过20天。考虑到工期紧张，且该处无为不过车排水沟，变更图纸设计达到了行车排水沟做法的要求，可采用实体砖进行砌边沟，底沟和边侧都需采用防水砂浆进行粉刷，其他做法任参考图纸进行。

二、经我方平时例行巡检，发现1#、3#、6#屋面施工都存在部分遗留问题，我方已对问题进行了整理归纳，施工单位因尽快进行整改。

三、钢结构车棚因工件表面油漆色差较大，进行了重新加工，已确定03月07日进场卸货，施工单位需抓紧钢构的施工管理，确保安全的情况下合理安排好工期，有质量的完成好安装。

四、有关本工程的施工资料请尽快上报。

会议签到表

会议主题	杭州湾奔多项目监理例会				
会议主持人	汪家骏	会议地点	奔多项目部		
会议记录人	汪家骏	会议时间	2017.03.06		
参加会议人员					
单位	姓名	单位	姓名	单位	姓名
正衡	汪家骏				
中设无锡	吴丹杰				
十一院	胡国伟				
 浙江奔多项目管理有限公司 屋面光伏发电项目 项目经理部					
备注： 					