

会议纪要

项目名称	杭州湾奔多实业有限公司 4.8MW 屋面光伏发电项目		
会议主持人	汪家骏	会议地点	奔多项目部
会议记录人	汪家骏	会议时间	2017.03.27

会议内容:

施工单位:

我方现已完成 1#、3#、6#屋面的支架、组件、汇流箱、逆变器及各电缆的敷设安装施工工作,请监理单位及业主单位进行各项施工的验收工作。

监理单位:

- 一、 鉴于本工程即将进入竣工期,但至今开工资料未报齐,施工资料缺失严重,相关的材料送检虽已送至送检单位,但至今未有任何检测报告上报至我方。施工单位需及时上报施工资料,相关的竣工资料也请尽快进行编制。
- 二、 供电局验收所提出的 12 项问题,现已整改完成 6 项,其他 6 项请施工单位于 3 月 29 日全部整改完成。
- 三、 鉴于目前钢结构车棚施工进度缓慢,无法满足月底交付厂方业主使用的要求,施工单位需增加相关施工人员进行组件的安装和电缆设备的敷设安装工作,确保在预定的完工日期内交付业主使用。
- 四、 厂区内所有直埋电缆已敷设完毕并进行了回填工作,但相关走线处未有明显的标志桩进行醒目标注,施工单位需对此部分进行标志桩的安装施工。
- 五、 本项目将于 3 月底完成 1#、3#、6#屋面的并网工作,施工单位需每日上报并网前的工作安排至监理单位及建设单位处。



